



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E/OU INSTRUMENTO SIMILAR – OBRAS E OUTROS SERVIÇOS

#### 1. DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO (A)

<b>Contrato Nº:</b> 086/2023
<b>Objeto:</b> Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação do Conjunto Habitacional de Interesse Social Alvorada e do Loteamento Floresta I, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
<b>Vigência do Contrato:</b> 15/02/2025 <b>Prazo de Execução:</b> 14/12/2024
<b>Contratada:</b> Singular Construções LTDA
<b>CNPJ:</b> 32.323.986/0001-27
<b>Resp. Legal:</b> José Francisco Verdan Sueti

#### 2. DADOS DO FISCAL DO CONTRATO

<b>Nome:</b> Jefyson Silva Loureiro
<b>Cargo:</b> Engenheiro Civil
<b>Lotação:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas - SEMDURB
<b>Ato de designação:</b> Portaria nº 13.140/2023

#### 3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

<b>Data/periódico fiscalizado:</b> 08/11/2024 à 14/12/2024
<b>Local:</b> Vias de Circulação do Conjunto Habitacional de Interesse Social Alvorada e do Loteamento Floresta I
Informações complementares: 8ª medição de obra, no valor de R\$ 131.238,65

#### 4. LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	CUMPRIU	
	SIM	NÃO
1. Cumpriu as obrigações contratuais	X	
2. Obedeceu aos prazos estabelecidos no contrato		X
3. Entregou documentos necessários para execução da obra	X	
4. Prestou serviço/concluiu a obra conforme o contratado	X	
5. Informou ou comunicou o que estava obrigado ao gestor do contrato	X	
6. Realizou diligências necessárias	X	
<b>Observações sobre as ocorrências:</b>		



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

### OUTRAS OCORRÊNCIAS

#### **Constações, resultados da fiscalização, recomendações ou outras observações.**

João Neiva, 17 de dezembro de 2024.

Assino ciente de que sou responsável por todos os apontamentos feitos neste relatório, assim como por eventuais omissões dolosas para encobrir irregularidades, podendo ser responsabilizado nas esferas administrativas, civil e criminal e, ainda, ter que ressarcir a Administração pública pelo prejuízo ou dano causado, de acordo com a lei.

**JEFYSON SILVA LOUREIRO**



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  
4ª MEDAÇÃO DO CONTRATO Nº 086/2023

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORADA E FLORESTA I

				PERÍODO DA MEDAÇÃO: 08/11/2024 A 14/12/2024									
LOCAL: BAIRROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES				CONVÊNIO Nº 040/2022									
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.	INÍCIO: 12/07/2023		8ª MEDAÇÃO		VALOR ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		EXECUTADO	
				PREÇO		R\$ 131.238,65	R\$ 2.469.967,19	R\$ 78.614,05	R\$ 96,92%	QUANT.	TOTAL		
				UNITÁRIO	TOTAL	Quant.	Total	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	%	
<b>01</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>												
01.01	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	m <sup>2</sup>	15,00	R\$ 1.057,22	R\$ 15.858,30		R\$ -	15,00	15.858,30	-	R\$ -	100,00%	
01.02	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m <sup>2</sup>	60,00	R\$ 377,54	R\$ 22.652,40		R\$ -	60,00	22.652,40	-	R\$ -	100,00%	
01.03	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	25,00	R\$ 58,44	R\$ 1.461,00		R\$ -	25,00	1.461,00	-	R\$ -	100,00%	
01.04	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	25,00	R\$ 429,30	R\$ 10.732,50		R\$ -	25,00	10.732,50	-	R\$ -	100,00%	
01.05	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	R\$ 801,22	R\$ 16.024,40		R\$ -	20,00	16.024,40	-	R\$ -	100,00%	
01.06	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R\$ 3.913,87	R\$ 3.913,87		R\$ -	1,00	3.913,87	-	R\$ -	100,00%	
01.07	Administração Local	mês	9,00	R\$ 6.401,54	R\$ 57.613,86	0,26	R\$ 1.664,40	9,00	57.613,86	-	R\$ -	100,00%	
<b>SUB-TOTAL 01</b>				<b>R\$ 128.256,33</b>		<b>R\$ 1.664,40</b>		<b>R\$ 128.256,33</b>		<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>		
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
02.01	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m <sup>2</sup>	8,00	R\$ 332,18	R\$ 2.657,44		R\$ -	8,00	2.657,44	-	R\$ -	100,00%	
02.02	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,90	R\$ 17.789,69	R\$ 16.010,72		R\$ -	0,90	16.010,72	-	R\$ -	100,00%	
02.03	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas	m	1.980,00	R\$ 16,28	R\$ 32.234,40		R\$ -	1.980,00	32.234,40	-	R\$ -	100,00%	
<b>SUB-TOTAL 02</b>				<b>R\$ 50.902,56</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 50.902,56</b>		<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>		
<b>03</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>												
03.01	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	m <sup>3</sup>	2.048,53	R\$ 5,38	R\$ 11.021,11		R\$ -	2.048,53	11.021,11	-	R\$ -	100,00%	
03.02	Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas	m <sup>3</sup>	495,40	R\$ 8,53	R\$ 4.225,77		R\$ -	495,40	4.225,77	-	R\$ -	100,00%	
03.03	Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira	Ud	10,00	R\$ 19,73	R\$ 197,30		R\$ -	10,00	197,30	-	R\$ -	100,00%	
03.04	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,679XP + 2,239XR + 2,799) (XP=5,1km; XR=0,8km)	t	2.485,01	R\$ 12,95	R\$ 32.180,90		R\$ -	2.485,01	32.180,90	-	R\$ -	100,00%	
<b>SUB-TOTAL 03</b>				<b>R\$ 47.625,08</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 47.625,08</b>		<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>		
<b>04</b>	<b>DRENAGEM</b>												
04.01	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	203,00	R\$ 397,93	R\$ 80.779,79		R\$ -	203,00	80.779,79	-	R\$ -	100,00%	
04.02	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	787,00	R\$ 219,55	R\$ 172.785,85		R\$ -	787,00	172.785,85	-	R\$ -	100,00%	
04.03	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	147,00	R\$ 163,90	R\$ 24.093,30		R\$ -	147,00	24.093,30	-	R\$ -	100,00%	
04.04	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	21,00	R\$ 2.054,49	R\$ 43.144,29		R\$ -	21,00	43.144,29	-	R\$ -	100,00%	
04.05	Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	12,00	R\$ 2.617,81	R\$ 31.413,72		R\$ -	12,00	31.413,72	-	R\$ -	100,00%	
04.06	Trincheira drenante em concreto armado , incluindo grelhas FOFO , escavação e reaterro	m	157,50	R\$ 1.663,91	R\$ 262.065,83	60,50	R\$ 100.666,56	157,50	262.065,83	-	R\$ -	100,00%	



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  
4ª MEDIDA DO CONTRATO Nº 086/2023

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DOS LOTEAMENTOS ALVORADA E FLORESTA I

CONVÊNIO Nº 040/2022

PERÍODO DA MEDIDA: 08/11/2024 A 14/12/2024

LOCAL: BAIRROS FLORESTA E ALVORADA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES				INÍCIO: 12/07/2023								8ª MEDIDA		VALOR ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		EXECUTADO
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO		R\$ 131.238,65	R\$ 2.469.967,19	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	R\$ 78.614,05	96,92%			
				UNITÁRIO	TOTAL													
04.07	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	und	34,00	R\$ 1.757,59	R\$ 59.758,06	3,00	R\$ 5.272,77	34,00	59.758,06	-	R\$ -	-	100,00%					
04.08	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	und	2,00	R\$ 1.501,70	R\$ 3.003,40		R\$ -	1,00	1.501,70	1,00	R\$ 1.501,70	50,00%						
04.09	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	m	159,00	R\$ 493,96	R\$ 78.539,64		R\$ -	50,00	24.698,00	109,00	R\$ 53.841,64	31,45%						
04.10	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)	und	2,00	R\$ 789,79	R\$ 1.579,58		R\$ -	1,00	789,79	1,00	R\$ 789,79	50,00%						
<b>SUB-TOTAL - 04</b>					<b>R\$ 757.163,46</b>		<b>R\$ 105.939,33</b>				<b>R\$ 701.030,33</b>			<b>R\$ 56.133,13</b>		<b>92,59%</b>		
<b>05</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																	
05.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	m <sup>2</sup>	4.367,00	R\$ 5,70	R\$ 24.891,90		R\$ -	4.367,00	24.891,90	-	R\$ -	-	100,00%					
05.02	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m <sup>2</sup>	8.323,57	R\$ 1,68	R\$ 13.983,60		R\$ -	8.323,57	13.983,60	-	R\$ -	-	100,00%					
05.03	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	m	992,50	R\$ 31,82	R\$ 31.581,35		R\$ -	992,50	31.581,35	-	R\$ -	-	100,00%					
05.04	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	m	2.471,45	R\$ 45,69	R\$ 112.920,55	122,80	R\$ 5.610,73	2.471,45	112.920,55	-	R\$ -	-	100,00%					
05.05	Sub-base c/ mistura de argila 30%, pô de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pô de pedra e da brita	m <sup>3</sup>	1.510,09	R\$ 120,26	R\$ 181.603,96		R\$ -	1.510,09	181.603,96	-	R\$ -	-	100,00%					
05.06	Base com mistura de argila 30%, pô de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pô de pedra e da brita	m <sup>3</sup>	677,74	R\$ 120,26	R\$ 81.504,68		R\$ -	677,74	81.504,68	-	0,01	R\$ -	100,00%					
05.07	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pô de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pô de pedra, em Vias Urbanas	m <sup>2</sup>	8.219,95	R\$ 86,30	R\$ 709.381,25	208,86	R\$ 18.024,19	8.219,9450	709.381,25	-	R\$ -	-	100,00%					
05.08	Passeio em concreto, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m)	m <sup>2</sup>	3.412,97	R\$ 99,56	R\$ 339.795,66		R\$ -	3.412,98	339.795,66	-	R\$ -	-	100,00%					
05.09	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,679XP + 2,239XR + 2,799) (XP=5,1km; XR=0,8km)	t	613,37	R\$ 12,95	R\$ 7.943,08		R\$ -	613,37	7.943,08	-	R\$ -	-	100,00%					
<b>SUB-TOTAL - 05</b>					<b>R\$ 1.503.606,03</b>		<b>R\$ 23.634,92</b>				<b>R\$ 1.503.606,03</b>			<b>R\$ -</b>		<b>100,00%</b>		
<b>06</b>	<b>MURO DE ARRIMO</b>																	
06.01	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0,40m; B=1,05m e H=2,00m	m	37,00	R\$ 1.449,13	R\$ 53.617,81		R\$ -	26,60	38.546,86	10,40	R\$ 15.070,95	71,89%						
<b>SUB-TOTAL - 06</b>					<b>R\$ 53.617,81</b>		<b>R\$ -</b>				<b>R\$ 38.546,86</b>			<b>R\$ 15.070,95</b>		<b>71,89%</b>		
<b>07</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>																	
07.01	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	m <sup>2</sup>	7,39	R\$ 705,97	R\$ 5.218,95		R\$ -	-	-	-	7,39	R\$ 5.218,95	0,00%					
<b>SUB-TOTAL - 07</b>					<b>R\$ 5.218,95</b>		<b>R\$ -</b>				<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 5.218,95</b>		<b>0,00%</b>		
<b>08</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>																	
08.01	Revestimento vegetal com grama em placas	m <sup>2</sup>	94,04	R\$ 23,30	R\$ 2.191,02		R\$ -	-	-	-	94,04	R\$ 2.191,02	0,00%					
<b>SUB-TOTAL - 08</b>					<b>R\$ 2.191,02</b>		<b>R\$ -</b>				<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 2.191,02</b>		<b>0,00%</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.548.581,24</b>		<b>R\$ 131.238,65</b>		<b>V. ACUM.:</b>	<b>R\$ 2.469.967,19</b>		<b>V. SALDO:</b>	<b>R\$ 78.614,05</b>		<b>96,92%</b>			



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 08<sup>a</sup> MEDIDA

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	LOCALIZAÇÃO (Estaca)		POS.	QUANT.	EXEC.	EXT. (m)	LARG. (m)	PROF. (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	VOLUME (m <sup>3</sup> )	TOTAL	UNID.
		Início	Final										
01	CANTEIRO DE OBRA												
01.07	Administração local											0,26	
	QUANTIDADE											0,26	mês
02	SERVIÇOS PRELIMINARES												
4	DRENAGEM												
04.06	Trincheira drenante em concreto armado , incluindo grelhas FOFO , escavação e reaterro												
	Rua das Palmeiras	T01					7,00						
	Rua das Palmeiras	T02					6,00						
	Rua das Palmeiras	T03					6,00						
	Rua das Palmeiras	T04					6,00						
	Rua das Palmeiras	T05					6,00						
	Rua das Palmeiras	T06					6,00					6,00	
	Rua das Palmeiras	T07					6,00					6,00	
	Rua das Palmeiras	T08					6,00					6,00	
	Rua das Palmeiras	T09					6,00					6,00	
	Rua dos Eucaliptos	T10					6,00						
	Rua dos Eucaliptos / Rua das Seringueiras	T11					10,00					10,00	
	Rua das Seringueiras	T13					7,00					7,00	
	Rua das Seringueiras	T12					7,00					7,00	
	Av. das Castanheiras	T14					8,00						
	Av. das Castanheiras	T15					8,50						
	Rua das Palmeiras	T16					7,00					7,00	
	Rua das Palmeiras	T17					7,00					7,00	
	Rua das Palmeiras	T18					7,00					7,00	
	Rua Jacarandas	T19					7,00					7,00	
	Rua Jacarandas	T20					7,00					7,00	
	Rua dos Carvalhos	T21					7,00					7,00	
	Rua dos Carvalhos	T22					7,00					7,00	
	Rua dos Carvalhos	T23					7,00						
	QUANTIDADE											97,00	m
04.07													
	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas												
	Rua das Palmeiras	8+	2,00				1,00						1,00
	Rua das Palmeiras	8+	19,00				1,00						1,00
	Rua das Palmeiras	10+	4,00				1,00						1,00
	Rua das Palmeiras	10+	4,00				1,00						1,00
	Rua das Palmeiras	11+	16,00				1,00						1,00
	Rua das Palmeiras	11+	16,00				1,00						1,00
	Rua das Oliveiras	302+	0,00				1,00						1,00
	Rua das Oliveiras	302+	0,00				1,00						1,00
	QUANTIDADE											8,00	und
05.07	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas										ÁREA PAV.		
											PAGOS		



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Rua Vinhaticos - PALMEIRAS	2 +	18,00	20 +	14,00			356,00	6,00		2.136,00	1.360,00	776,00
Rua Vinhaticos - limpa roda	3 +	10,00					5,30	7,75		41,07		41,07
Rua Vinhaticos - limpa roda	6 +	10,00					8,20	6,95		56,99		56,99
Rua Vinhaticos - limpa roda	6 +	10,00					4,60	6,35		29,21		29,21
Rua Vinhaticos - limpa roda	12 +	0,00					6,55	6,75		44,21		44,21
Rua A	100 +	3,00	101 +	4,00			21,00	3,00		63,00		63,00
Rua B	200 +	0,00	201 +	14,00			34,00	3,00		102,00		102,00
Rua das Oliveiras/ Seringueiras	300 +	3,00	304 +	0,00			77,00	6,00		462,00		462,00
Rua das Oliveiras/ Seringueiras	304 +	0,00	311 +	0,00			140,00	7,00		980,00		980,00
Rua dos Jequetis	400 +	3,00	404 +	0,00			77,00	6,00		462,00		462,00
Av. das Castanheiras	500 +	3,00	500 +	4,50			1,50	10,04		15,06		15,06
Av. das Castanheiras	500 +	4,50	504 +	19,50			95,00	8,00		760,00		760,00
Av. das Castanheiras	504 +	19,50	505 +	3,00			3,50	10,05		35,18		35,18
Rua Jacarandás							78,14	7,00		546,98		546,98
Rua dos Carvalhos							147,12	7,00		1.029,84		1.029,84
Rua dos Carvalhos							37,35	7,00		261,45		261,45
Rua dos Carvalhos										48,71		48,71
Rua dos Carvalhos										41,60		41,60
Rua dos Carvalhos										46,20		46,20
Rua das Palmeiras							147,14	7,00		1.029,98		1.029,98
Rua das Palmeiras										41,11		41,11
Rua das Palmeiras										90,98		90,98
DESCONTO ÁREA PV (área do Pv X n° de PV's) obs.: área da caixa do PV incluindo as paredes 1,20X1,20= 1,44m <sup>2</sup>					#REF!			1,44	-	23,04		23,04
DESCONTO ÁREA DE TRINCHEIRA (comp. total X larg. Trincheira) obs.: largura = 0,68m, conforme projeto tipo					#REF!			0,68	-	80,58		80,58
GLOSA PARA MANUTENÇÕES												- 208,86
QUANTIDADE												800,00 m <sup>2</sup>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### DADOS GERAIS

**Contrato** Nº 086/2023

**Objeto:** Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação do Conjunto Habitacional de Interesse Social Alvorada e do Loteamento Floresta I, pertencentes ao Município de João Neiva-ES

**Empresa:** Singular Construções LTDA

**Fiscal:** Jefyson Silva Loureiro – CREA ES 0047233/D

### FOTOS DOS SERVIÇOS



**Foto 01:** Rua Jacarandás



**Foto 02:** Rua Jacarandás



**Foto 03:** Rua dos Carvalhos



**Foto 04:** Rua dos Carvalhos

**JEFYSON SILVA LOUREIRO**  
Engenheiro Civil



Portaria nº 13.251/2023  
CREA ES-0047233/D

Página 1 de 5

Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 05: Rua das Palmeiras



Foto 06: Rua das Palmeiras



Foto 07: Rua das Palmeiras



Foto 08: Rua das Palmeiras



Foto 09: Rua dos Vinháticos



Foto 10: Rua dos Vinháticos





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 11: Rua das Palmeiras



Foto 12: Rua das Palmeiras



Foto 13: Rua das Palmeiras



Foto 14: Rua das Palmeiras



Foto 15: Rua das Palmeiras



Foto 16: Rua das Palmeiras





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 17: Rua das Palmeiras



Foto 18: Rua das Palmeiras



Foto 19: Rua dos Eucaliptos




Foto 20: Rua dos Eucaliptos



Foto 21: Rua dos Eucaliptos



Foto 22: Rua das Seringueiras





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724  
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 23: Rua das Seringueiras



Foto 24: Rua das Seringueiras



Foto 25: Ruas das Oliveiras



Foto 26: Ruas das Oliveiras



Foto 27: Rua dos Jequitis



Foto 28: Ruas das Oliveiras

João Neiva / ES, 17 de dezembro de 2024.

**JEFYSON SILVA LOUREIRO**  
Engenheiro Civil



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 380037003900360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Portaria nº 13.251/2023  
CREA ES-0047233/D

Página 5 de 5