



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E/OU INSTRUMENTO SIMILAR – OBRAS E OUTROS SERVIÇOS

1. DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO (A)

Contrato Nº: 038/2024	
Objeto: Construção da EMEI Claudete Teresinha Cometti	
Vigência do Contrato: 13/05/2025	Prazo de Execução: 23/02/2025
Contratada: JH Construtora LTDA	
CNPJ: 10.775.805/0001-60	
Resp. Legal: Cassia Jovita Nunes e Jose Hermínio De Souza	

2. DADOS DO FISCAL DO CONTRATO

Nome: Jefyson Silva Loureiro – CREA ES 0047233/D
Cargo: Engenheiro Civil
Lotação: Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas - SEMDURB
Ato de designação: Portaria nº 13.622/2024

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Data/periodo fiscalizado: 29/08/2024 à 28/09/2024
Local: Rua Devens Guaste, Bairro de Fátima – João Neiva - ES
Informações complementares: 5ª Medição – Valor R\$ 127.256,96

4. LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	CUMPRIU	
	SIM	NÃO
1. Cumpriu as obrigações contratuais	X	
2. Obedeceu aos prazos estabelecidos no contrato	X	
3. Entregou documentos necessários para execução da obra	X	
4. Prestou serviço/concluiu a obra conforme o contratado	X	
5. Informou ou comunicou o que estava obrigado ao gestor do contrato	X	
6. Realizou diligências necessárias	X	
Observações sobre as ocorrências:		



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Constações, resultados da fiscalização, recomendações ou outras observações.

João Neiva, 17 de outubro de 2024.

Assino ciente de que sou responsável por todos os apontamentos feitos neste relatório, assim como por eventuais omissões dolosas para encobrir irregularidades, podendo ser responsabilizado nas esferas administrativas, civil e criminal e, ainda, ter que ressarcir a Administração pública pelo prejuízo ou dano causado, de acordo com a lei.

JEFYSON SILVA LOUREIRO



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 370039003200360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI																	
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES																	
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%						
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES - FEV-MAR/2022 NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%						29/08/2024 à 28/09/2024	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
Planilha Orçamentária Sintética																		
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m ²	8,00	R\$ 303,03	R\$ 2.424,24		R\$ -	8,00	R\$ 2.424,24	-	R\$ -	100,00%						
1.2	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m ² , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m ²	14,50	R\$ 800,40	R\$ 11.605,80		R\$ -	14,50	R\$ 11.605,80	-	R\$ -	100,00%						
1.3	Barracão para almoxarifado área de 10.90m ² , de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m ²	10,90	R\$ 592,08	R\$ 6.453,67		R\$ -	10,90	R\$ 6.453,67	-	R\$ -	100,00%						
1.4	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1,21m ² /func./turno), conf. projeto (2 utilização)	m ²	42,35	R\$ 502,20	R\$ 21.268,17		R\$ -	42,35	R\$ 21.268,17	-	R\$ -	100,00%						
1.5	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	R\$ 623,96	R\$ 12.479,20		R\$ -	20,00	R\$ 12.479,20	-	R\$ -	100,00%						
1.6	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	25,00	R\$ 67,69	R\$ 1.692,25		R\$ -	25,00	R\$ 1.692,25	-	R\$ -	100,00%						
1.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m ²	195,18	R\$ 139,55	R\$ 27.237,36		R\$ -	195,18	R\$ 27.237,36	-	R\$ -	100,00%						
1.8	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	466,93	R\$ 14,04	R\$ 6.555,69		R\$ -	466,93	R\$ 6.555,69	-	R\$ -	100,00%						
2	DEMOLIÇÕES																	
2.1	Demolição de piso revestido com cerâmica	m ²	288,27	R\$ 16,76	R\$ 4.831,40		R\$ -	288,27	R\$ 4.831,40	-	R\$ -	100,00%						
2.2	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m ³	46,62	R\$ 337,92	R\$ 15.753,83		R\$ -	46,62	R\$ 15.753,83	-	R\$ -	100,00%						
2.2	Demolição de alvenaria	m ³	99,68	R\$ 71,88	R\$ 7.165,18		R\$ -	99,68	R\$ 7.165,18	-	R\$ -	100,00%						
2.3	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m ²	159,01	R\$ 31,14	R\$ 4.951,57		R\$ -	159,01	R\$ 4.951,57	-	R\$ -	100,00%						
2.4	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m ²	25,20	R\$ 19,16	R\$ 482,83		R\$ -	25,20	R\$ 482,83	-	R\$ -	100,00%						
2.5	Retirada de aparelhos sanitários	und	7,00	R\$ 24,77	R\$ 173,39		R\$ -	7,00	R\$ 173,39	-	R\$ -	100,00%						
2.6	Retirada de bancada de pia	m ²	2,07	R\$ 29,74	R\$ 61,56		R\$ -	2,07	R\$ 61,56	-	R\$ -	100,00%						
2.7	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m ²	288,27	R\$ 9,12	R\$ 2.629,02		R\$ -	288,27	R\$ 2.629,02	-	R\$ -	100,00%						
2.8	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m ²	288,27	R\$ 34,88	R\$ 10.054,85		R\$ -	288,27	R\$ 10.054,85	-	R\$ -	100,00%						
2.9	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m ³	122,05	R\$ 89,65	R\$ 10.941,48		R\$ -	122,05	R\$ 10.941,48	-	R\$ -	100,00%						
3	ESTRUTURA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS														
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI													
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES													
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO		
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%		
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024			ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO	
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Descrição			Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%
3.1.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade			m ³	35,97	R\$ 68,63	R\$ 2.468,74		R\$ -	35,97	R\$ 2.468,74	-	R\$ -	100,00%
3.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm			kg	813,30	R\$ 14,05	R\$ 11.426,86		R\$ -	813,30	R\$ 11.426,86	-	R\$ -	100,00%
3.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")			kg	41,70	R\$ 14,65	R\$ 610,90		R\$ -	41,70	R\$ 610,90	-	R\$ -	100,00%
3.1.4	Fórmula de tábua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)			m ²	54,50	R\$ 101,61	R\$ 5.537,74		R\$ -	54,50	R\$ 5.537,74	-	R\$ -	100,00%
3.1.5	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)			m ³	35,97	R\$ 867,72	R\$ 31.213,51		R\$ -	35,97	R\$ 31.213,51	-	R\$ -	100,00%
3.2.1	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm			kg	5.572,80	R\$ 14,05	R\$ 78.297,84	126,50	R\$ 1.777,32	5.572,80	R\$ 78.297,84	-	R\$ -	100,00%
3.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm			kg	2.036,90	R\$ 14,79	R\$ 30.125,75	59,50	R\$ 880,01	2.036,90	R\$ 30.125,75	-	R\$ -	100,00%
3.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")			kg	834,80	R\$ 14,65	R\$ 12.229,82		R\$ -	834,80	R\$ 12.229,82	-	R\$ -	100,00%
3.2.4	Fórmula em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)			m ²	1.557,40	R\$ 126,94	R\$ 197.696,35	43,99	R\$ 5.584,09	1.557,40	R\$ 197.696,35	-	R\$ -	100,00%
3.2.5	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)			m ³	328,96	R\$ 803,69	R\$ 264.380,25	12,00	R\$ 9.642,68	328,96	R\$ 264.380,25	-	R\$ -	100,00%
3.2.6	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3,5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm ²			m ²	953,99	R\$ 150,91	R\$ 143.966,63		R\$ -	953,99	R\$ 143.966,63	-	R\$ -	100,00%
3.2.7	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10,0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)			m ²	119,05	R\$ 150,46	R\$ 17.912,26		R\$ -	119,05	R\$ 17.912,26	-	R\$ -	100,00%
4	COBERTURA													
4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019			m ²	428,57	R\$ 295,02	R\$ 126.436,72		R\$ -	-	R\$ -	428,57	R\$ 126.436,72	0,00%
4.2	Rufo de chapa de alumínio esp. 0,5mm, largura de 30cm			m	56,05	R\$ 69,50	R\$ 3.895,47		R\$ -	-	R\$ -	56,05	R\$ 3.895,47	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI																	
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES																	
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%						
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%						29/08/2024 à 28/09/2024	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
Planilha Orçamentária Sintética																		
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%						
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	R\$ 3.479,26	R\$ 20.875,56		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 20.875,56	0,00%						
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,67	R\$ 99,20	R\$ 3.637,66		R\$ -	-	R\$ -	36,67	R\$ 3.637,66	0,00%						
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	428,57	R\$ 27,02	R\$ 11.579,96		R\$ -	-	R\$ -	428,57	R\$ 11.579,96	0,00%						
5	PAREDES																	
5.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m ²	1.577,44	R\$ 82,04	R\$ 129.412,76	1.220,00	R\$ 100.088,80	1.220,00	R\$ 100.088,80	357,44	R\$ 29.323,96	77,34%						
5.2	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m ²	7,12	R\$ 555,85	R\$ 3.958,09		R\$ -	-	R\$ -	7,12	R\$ 3.958,09	0,00%						
5.3	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	127,10	R\$ 12,25	R\$ 1.556,97	95,00	R\$ 1.163,75	95,00	R\$ 1.163,75	32,10	R\$ 393,22	74,74%						
5.4	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	2.214,73	R\$ 8,91	R\$ 19.733,28		R\$ -	-	R\$ -	2.214,73	R\$ 19.733,28	0,00%						
5.5	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	2.048,37	R\$ 72,50	R\$ 148.507,17		R\$ -	-	R\$ -	2.048,37	R\$ 148.507,17	0,00%						
5.6	Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	m ²	589,98	R\$ 33,17	R\$ 19.569,53		R\$ -	-	R\$ -	589,98	R\$ 19.569,53	0,00%						
5.7	Emmassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m ²	2.140,73	R\$ 17,13	R\$ 36.670,74		R\$ -	-	R\$ -	2.140,73	R\$ 36.670,74	0,00%						
5.8	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m ²	2.140,73	R\$ 33,33	R\$ 71.350,60		R\$ -	-	R\$ -	2.140,73	R\$ 71.350,60	0,00%						
5.9	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m ²	696,57	R\$ 42,67	R\$ 29.722,61		R\$ -	-	R\$ -	696,57	R\$ 29.722,61	0,00%						
5.10	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	8,02	R\$ 470,41	R\$ 3.772,68		R\$ -	-	R\$ -	8,02	R\$ 3.772,68	0,00%						
5.11	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	27,51	R\$ 108,25	R\$ 2.977,95		R\$ -	-	R\$ -	27,51	R\$ 2.977,95	0,00%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI																	
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES																	
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO							
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00		R\$ 1.787.795,03		37,04%							
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%						29/08/2024 à 28/09/2024	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
Planilha Orçamentária Sintética																		
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%						
5.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m ²	166,26	R\$ 261,86	R\$ 43.536,84	R\$ -	-	R\$ -	-	166,26	R\$ 43.536,84	0,00%						
6	PISOS																	
6.1	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m ³	34,85	R\$ 215,41	R\$ 7.506,56	R\$ -	-	R\$ -	-	34,85	R\$ 7.506,56	0,00%						
6.2	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m ²	77,21	R\$ 31,87	R\$ 2.460,68	R\$ -	-	R\$ -	-	77,21	R\$ 2.460,68	0,00%						
6.3	Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demões	m ²	682,23	R\$ 57,32	R\$ 39.105,65	R\$ -	-	R\$ -	-	682,23	R\$ 39.105,65	0,00%						
6.4	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm	m ²	647,39	R\$ 162,81	R\$ 105.400,96	R\$ -	-	R\$ -	-	647,39	R\$ 105.400,96	0,00%						
6.5	Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m ²	77,21	R\$ 257,46	R\$ 19.878,48	R\$ -	-	R\$ -	-	77,21	R\$ 19.878,48	0,00%						
6.6	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m ²	530,31	R\$ 109,54	R\$ 58.090,08	R\$ -	-	R\$ -	-	530,31	R\$ 58.090,08	0,00%						
6.7	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	461,55	R\$ 66,81	R\$ 30.836,15	R\$ -	-	R\$ -	-	461,55	R\$ 30.836,15	0,00%						
6.8	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	31,50	R\$ 64,97	R\$ 2.046,55	R\$ -	-	R\$ -	-	31,50	R\$ 2.046,55	0,00%						
6.9	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m ²	103,93	R\$ 196,06	R\$ 20.376,51	R\$ -	-	R\$ -	-	103,93	R\$ 20.376,51	0,00%						
6.10	Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora	m	51,22	R\$ 104,01	R\$ 5.327,39	R\$ -	-	R\$ -	-	51,22	R\$ 5.327,39	0,00%						
7	ESQUADRIAS																	
7.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	R\$ 1.450,25	R\$ 1.450,25	R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 1.450,25	0,00%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI																	
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES																	
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%						
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%						29/08/2024 à 28/09/2024	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO						
Planilha Orçamentária Sintética																		
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%				
7.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,80 x 2,10 m	und	6,00	R\$ 1.463,67	R\$ 8.782,02		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 8.782,02		0,00%					
7.3	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m ²	23,94	R\$ 1.186,11	R\$ 28.395,47		R\$ -	-	R\$ -	23,94	R\$ 28.395,47		0,00%					
7.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m ²	1,68	R\$ 575,54	R\$ 966,90		R\$ -	-	R\$ -	1,68	R\$ 966,90		0,00%					
7.5	Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	19,32	R\$ 917,19	R\$ 17.720,11		R\$ -	-	R\$ -	19,32	R\$ 17.720,11		0,00%					
7.6	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m ²	17,22	R\$ 1.131,66	R\$ 19.487,18		R\$ -	-	R\$ -	17,22	R\$ 19.487,18		0,00%					
7.7	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1 ^a qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	9,00	R\$ 1.817,94	R\$ 16.361,46		R\$ -	-	R\$ -	9,00	R\$ 16.361,46		0,00%					
7.8	Marco de madeira de lei de 1 ^a (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	9,00	R\$ 526,01	R\$ 4.734,09		R\$ -	-	R\$ -	9,00	R\$ 4.734,09		0,00%					
7.9	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	35,60	R\$ 104,61	R\$ 3.724,11		R\$ -	-	R\$ -	35,60	R\$ 3.724,11		0,00%					
7.10	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m ²	5,04	R\$ 577,46	R\$ 2.910,39		R\$ -	-	R\$ -	5,04	R\$ 2.910,39		0,00%					
7.11	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m ²	37,68	R\$ 340,88	R\$ 12.844,35		R\$ -	-	R\$ -	37,68	R\$ 12.844,35		0,00%					
7.12	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m ²	32,64	R\$ 651,93	R\$ 21.278,99		R\$ -	-	R\$ -	32,64	R\$ 21.278,99		0,00%					
8	FORROS E TETOS																	
8.1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m ²	436,23	R\$ 54,52	R\$ 23.783,48		R\$ -	-	R\$ -	436,23	R\$ 23.783,48		0,00%					
8.2	Forro Isopor Modular EpsC/ Perfis - M ²	m ²	246,28	R\$ 61,49	R\$ 15.143,75		R\$ -	-	R\$ -	246,28	R\$ 15.143,75		0,00%					
8.3	Emassamento de paredes e forros, com duas demões de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m ²	682,23	R\$ 17,13	R\$ 11.686,67		R\$ -	-	R\$ -	682,23	R\$ 11.686,67		0,00%					
8.4	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demões	m ²	682,23	R\$ 33,33	R\$ 22.738,86		R\$ -	-	R\$ -	682,23	R\$ 22.738,86		0,00%					
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS															
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI														
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES														
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO				
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00		R\$ 1.787.795,03		37,04%				
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024					ACUMULADO		SALDO			
Planilha Orçamentária Sintética															
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	%		
9.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	48,29	R\$ 27,98	R\$ 1.351,15		R\$ -	-	R\$ -	48,29	R\$ 1.351,15		0,00%		
9.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	57,23	R\$ 40,92	R\$ 2.341,85		R\$ -	-	R\$ -	57,23	R\$ 2.341,85		0,00%		
9.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	49,93	R\$ 27,99	R\$ 1.397,54		R\$ -	-	R\$ -	49,93	R\$ 1.397,54		0,00%		
9.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	13,53	R\$ 30,87	R\$ 417,67		R\$ -	-	R\$ -	13,53	R\$ 417,67		0,00%		
9.1.5	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	36,00	R\$ 26,49	R\$ 953,64		R\$ -	-	R\$ -	36,00	R\$ 953,64		0,00%		
9.1.6	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	16,00	R\$ 26,49	R\$ 423,84		R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 423,84		0,00%		
9.1.7	Lava-Louças 10 Serviços Brastemp Cor Inox com Ciclo Pesado - BLF10BR • 110V	un	1,00	R\$ 5.057,20	R\$ 5.057,20		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.057,20		0,00%		
9.1.8	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00	R\$ 398,72	R\$ 1.196,16		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.196,16		0,00%		
9.1.9	Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0,45x2,75 m, conforme detalhe em projeto	und	3,00	R\$ 4.990,12	R\$ 14.970,36		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 14.970,36		0,00%		
9.1.10	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	1,00	R\$ 123,42	R\$ 123,42		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 123,42		0,00%		
9.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,29	R\$ 80,58	R\$ 4.616,42		R\$ -	-	R\$ -	57,29	R\$ 4.616,42		0,00%		
9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	103,17	R\$ 131,42	R\$ 13.558,60		R\$ -	-	R\$ -	103,17	R\$ 13.558,60		0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI																
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES																
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO			EXECUTADO				
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03			37,04%				
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024					ACUMULADO			SALDO				
Planilha Orçamentária Sintética																	
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%			
9.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	116,94	R\$ 104,82	R\$ 12.257,65		R\$ -	-	R\$ -	116,94	R\$ 12.257,65			0,00%			
9.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 55,48	R\$ 443,84		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 443,84			0,00%			
9.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 145,17	R\$ 1.451,70		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 1.451,70			0,00%			
9.2.6	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	und	17,00	R\$ 31,32	R\$ 532,44		R\$ -	-	R\$ -	17,00	R\$ 532,44			0,00%			
9.2.7	Sifão em PVC para tanque 2"	und	3,00	R\$ 41,82	R\$ 125,46		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 125,46			0,00%			
9.2.8	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 10,30	R\$ 206,00		R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 206,00			0,00%			
9.2.9	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	8,00	R\$ 913,62	R\$ 7.308,96		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 7.308,96			0,00%			
9.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	190,00	R\$ 138,03	R\$ 26.225,70		R\$ -	-	R\$ -	190,00	R\$ 26.225,70			0,00%			
9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICais), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	140,00	R\$ 96,53	R\$ 13.514,20		R\$ -	-	R\$ -	140,00	R\$ 13.514,20			0,00%			
9.3.3	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	8,00	R\$ 913,62	R\$ 7.308,96		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 7.308,96			0,00%			
10	LOUÇAS E METAIS																
10.1	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	R\$ 290,76	R\$ 290,76		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 290,76			0,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS														
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI													
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES													
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO		
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%		
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES - FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024			ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO	
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%		
10.2	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	6,00	R\$ 175,02	R\$ 1.050,12		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.050,12	0,00%		
10.3	TORNEIRA BLACK ELETRONICA PRIMA 5500W 220V	un	3,00	R\$ 291,45	R\$ 874,35		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 874,35	0,00%		
10.4	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	14,00	R\$ 246,33	R\$ 3.448,62		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 3.448,62	0,00%		
10.5	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	und	15,00	R\$ 834,62	R\$ 12.519,30		R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 12.519,30	0,00%		
10.6	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	10,00	R\$ 99,24	R\$ 992,40		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 992,40	0,00%		
10.7	Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")	und	2,00	R\$ 142,61	R\$ 285,22		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 285,22	0,00%		
10.8	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")	und	1,00	R\$ 147,93	R\$ 147,93		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 147,93	0,00%		
10.9	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	8,00	R\$ 81,98	R\$ 655,84		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 655,84	0,00%		
10.10	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	R\$ 157,54	R\$ 157,54		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 157,54	0,00%		
10.11	Engate flexível de PVC para lavatório	und	30,00	R\$ 21,83	R\$ 654,90		R\$ -	-	R\$ -	30,00	R\$ 654,90	0,00%		
10.12	Banheira em fibra de vidro para berçário, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0,45x2,75 m, conforme detalhe em projeto	un	3,00	R\$ 2.670,98	R\$ 8.012,94		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 8.012,94	0,00%		
10.13	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	und	3,00	R\$ 457,20	R\$ 1.371,60		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.371,60	0,00%		
10.14	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	8,00	R\$ 449,93	R\$ 3.599,44		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 3.599,44	0,00%		
10.15	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	4,00	R\$ 439,85	R\$ 1.759,40		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 1.759,40	0,00%		
10.16	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	8,00	R\$ 214,69	R\$ 1.717,52		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 1.717,52	0,00%		
10.17	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m ²	6,24	R\$ 830,70	R\$ 5.183,56		R\$ -	-	R\$ -	6,24	R\$ 5.183,56	0,00%		
10.18	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 98,11	R\$ 1.471,65		R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 1.471,65	0,00%		
10.19	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 39,77	R\$ 437,47		R\$ -	-	R\$ -	11,00	R\$ 437,47	0,00%		
10.20	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00	R\$ 136,92	R\$ 684,60		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 684,60	0,00%		
10.21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 55,04	R\$ 825,60		R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 825,60	0,00%		
11	ELETTRICO													
11.1	ELETTRICO													
11.1.1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	120,00	R\$ 11,29	R\$ 1.354,80		R\$ -	-	R\$ -	120,00	R\$ 1.354,80	0,00%		
11.1.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	96,00	R\$ 16,50	R\$ 1.584,00	96,00	R\$ 1.584,00	96,00	R\$ 1.584,00	-	R\$ -	100,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS														
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI													
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES													
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO		
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%		
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES -FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024			ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO	
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%		
11.1.3	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm ²	m	361,30	R\$ 7,32	R\$ 2.644,71		R\$ -	-	R\$ -	361,30	R\$ 2.644,71	0,00%		
11.1.4	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 2,5mm ²	m	3.531,20	R\$ 10,64	R\$ 37.571,96		R\$ -	-	R\$ -	3.531,20	R\$ 37.571,96	0,00%		
11.1.5	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 4,0 mm ²	m	157,00	R\$ 13,61	R\$ 2.136,77		R\$ -	-	R\$ -	157,00	R\$ 2.136,77	0,00%		
11.1.6	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 6,0 mm ²	m	142,20	R\$ 16,54	R\$ 2.351,98		R\$ -	-	R\$ -	142,20	R\$ 2.351,98	0,00%		
11.1.7	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 16,0 mm ²	m	28,80	R\$ 32,80	R\$ 944,64		R\$ -	-	R\$ -	28,80	R\$ 944,64	0,00%		
11.1.8	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 25,0 mm ²	m	42,30	R\$ 48,31	R\$ 2.043,51		R\$ -	-	R\$ -	42,30	R\$ 2.043,51	0,00%		
11.1.9	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 50,0 mm ²	m	169,20	R\$ 88,05	R\$ 14.898,06		R\$ -	-	R\$ -	169,20	R\$ 14.898,06	0,00%		
11.1.10	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	6,00	R\$ 136,67	R\$ 820,02		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 820,02	0,00%		
11.1.11	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	71,00	R\$ 47,98	R\$ 3.406,58		R\$ -	-	R\$ -	71,00	R\$ 3.406,58	0,00%		
11.1.12	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	10,00	R\$ 57,68	R\$ 576,80		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 576,80	0,00%		
11.1.13	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	22,00	R\$ 43,59	R\$ 958,98		R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 958,98	0,00%		
11.1.14	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	4,00	R\$ 72,26	R\$ 289,04		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 289,04	0,00%		
11.1.15	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00	R\$ 53,53	R\$ 53,53		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 53,53	0,00%		
11.1.16	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	8,00	R\$ 76,64	R\$ 613,12		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 613,12	0,00%		
11.1.17	Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5,00	R\$ 27,50	R\$ 137,50		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 137,50	0,00%		
11.1.18	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	11,00	R\$ 27,50	R\$ 302,50		R\$ -	-	R\$ -	11,00	R\$ 302,50	0,00%		
11.1.19	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	R\$ 27,50	R\$ 82,50		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 82,50	0,00%		
11.1.20	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4,00	R\$ 27,50	R\$ 110,00		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 110,00	0,00%		
11.1.21	Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 33,05	R\$ 33,05		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 33,05	0,00%		
11.1.22	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 451,38	R\$ 451,38		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 451,38	0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI															
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES															
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO				
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%				
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES - FEV-MAR/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024					ACUMULADO		SALDO				
Planilha Orçamentária Sintética																
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	%			
11.1.23	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	m	691,20	R\$ 12,04	R\$ 8.322,04	240,00	R\$ 2.889,60	240,00	R\$ 2.889,60	451,20	R\$ 5.432,44	34,72%				
11.1.24	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	m	135,20	R\$ 13,13	R\$ 1.775,17	65,00	R\$ 853,45	65,00	R\$ 853,45	70,20	R\$ 921,72	48,08%				
11.1.25	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	87,70	R\$ 31,83	R\$ 2.791,49	50,00	R\$ 1.591,50	50,00	R\$ 1.591,50	37,70	R\$ 1.199,99	57,01%				
11.1.26	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	36,10	R\$ 33,29	R\$ 1.201,76	36,10	R\$ 1.201,76	36,10	R\$ 1.201,76	-	R\$ -	100,00%				
11.1.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	76,00	R\$ 192,67	R\$ 14.642,92		R\$ -	-	R\$ -	76,00	R\$ 14.642,92	0,00%				
11.1.28	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	14,00	R\$ 104,18	R\$ 1.458,52		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 1.458,52	0,00%				
11.1.29	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	6,00	R\$ 573,20	R\$ 3.439,20		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 3.439,20	0,00%				
11.1.30	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	96,00	R\$ 42,60	R\$ 4.089,60		R\$ -	-	R\$ -	96,00	R\$ 4.089,60	0,00%				
11.1.31	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	27,00	R\$ 18,96	R\$ 511,92		R\$ -	-	R\$ -	27,00	R\$ 511,92	0,00%				
11.1.32	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	69,00	R\$ 20,29	R\$ 1.400,01		R\$ -	-	R\$ -	69,00	R\$ 1.400,01	0,00%				
11.2 REDE LÓGICA																
11.2.1	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6	und	16,00	R\$ 26,87	R\$ 429,92		R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 429,92	0,00%				
11.2.2	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,0m), cabo coaxial 67 Ohms (4,5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	R\$ 128,97	R\$ 128,97		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 128,97	0,00%				
11.2.3	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm	und	3,00	R\$ 636,98	R\$ 1.910,94		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.910,94	0,00%				
11.2.4	Câmera Intelbras VHD 1010 B G6 Bullet HD 720p Sensor 1/4" Lente 3.6mm HDCVI Menu OSD 10M IR Anti UV	un	13,00	R\$ 289,88	R\$ 3.768,44		R\$ -	-	R\$ -	13,00	R\$ 3.768,44	0,00%				
11.2.5	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeira	und	1,00	R\$ 1.904,35	R\$ 1.904,35		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.904,35	0,00%				
11.2.6	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	1,00	R\$ 52,42	R\$ 52,42		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 52,42	0,00%				
11.2.7	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	634,00	R\$ 4,51	R\$ 2.859,34		R\$ -	-	R\$ -	634,00	R\$ 2.859,34	0,00%				
11.2.8	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	8,00	R\$ 295,58	R\$ 2.364,64		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 2.364,64	0,00%				
11.2.9	Kit Vídeo Porteiro Color IVR 1010 Branco Intelbras	un	1,00	R\$ 491,88	R\$ 491,88		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 491,88	0,00%				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS														
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI													
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES													
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA					MEDIDO:	ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO		
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D					R\$ 127.256,96	R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%		
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES - FEV-MAR/2022 NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%					29/08/2024 à 28/09/2024			ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO	
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%		
11.2.10	DVR Gravador Stand Alone de Vídeo 16 Canais Intelbras Full HD 1080p com Inteligência Artificial MHDX 3016-C	un	1,00	R\$ 1.841,00	R\$ 1.841,00		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.841,00	0,00%		
11.2.11	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U's x 570mm (completo)	un	1,00	R\$ 8.160,72	R\$ 8.160,72		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.160,72	0,00%		
12	SPDA													
12.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	10,00	R\$ 135,15	R\$ 1.351,50		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 1.351,50	0,00%		
12.2	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00	R\$ 161,49	R\$ 645,96		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 645,96	0,00%		
12.3	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm ²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	85,10	R\$ 57,09	R\$ 4.858,35		R\$ -	-	R\$ -	85,10	R\$ 4.858,35	0,00%		
12.4	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2,40m	und	6,00	R\$ 332,07	R\$ 1.992,42		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.992,42	0,00%		
12.5	Cabo de cobre nú 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	450,00	R\$ 64,03	R\$ 28.813,50		R\$ -	-	R\$ -	450,00	R\$ 28.813,50	0,00%		
12.6	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	277,00	R\$ 24,75	R\$ 6.855,75		R\$ -	-	R\$ -	277,00	R\$ 6.855,75	0,00%		
13	DIVERSOS													
13.1	Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2,5 x 5,0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m	und	3,00	R\$ 5.737,06	R\$ 17.211,18		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 17.211,18	0,00%		
13.2	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	73,68	R\$ 451,73	R\$ 33.283,46		R\$ -	-	R\$ -	73,68	R\$ 33.283,46	0,00%		
13.3	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	11,20	R\$ 748,27	R\$ 8.380,62		R\$ -	-	R\$ -	11,20	R\$ 8.380,62	0,00%		
13.4	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1,50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	144,82	R\$ 351,18	R\$ 50.857,88		R\$ -	-	R\$ -	144,82	R\$ 50.857,88	0,00%		
13.5	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	1,00	R\$ 2.567,52	R\$ 2.567,52		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.567,52	0,00%		
13.6	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	2,00	R\$ 3.794,11	R\$ 7.588,22		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 7.588,22	0,00%		
13.7	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	7,00	R\$ 4.824,68	R\$ 33.772,76		R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 33.772,76	0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES																
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS																
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TERESINHA COMETTI															
LOCAL:	RUA DEVÉNS GUASTE, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES															
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA			MEDIDO:		ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO					
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D			R\$ 127.256,96		R\$ 1.052.001,00			R\$ 1.787.795,03		37,04%					
BANCOS: DER/IOPES SINAPI/ES - FEV-MAR/2022 NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E 15,57%				29/08/2024 à 28/09/2024		ACUMULADO			SALDO		EXECUTADO					
Planilha Orçamentária Sintética																
Item	Descrição	Und	Quant.	V. Unit.	Total	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%				
13.8	USINA FOTOVOLTAICA COMPLETA SOBRE TELHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 35KW- P, MICRO INVERSOR, SELO INMETRO, HOMOLOGADO CONCECIONÁRIA.	un	1,00	R\$ 182.022,75	R\$ 182.022,75		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 182.022,75	0,00%				
14	SERVICOS COMPLEMENTARES															
14.1	Limpeza geral da obra (edificação)	m ²	802,31	R\$ 14,77	R\$ 11.850,11		R\$ -	-	R\$ -	802,31	R\$ 11.850,11	0,00%				
15	INCÊNDIO															
15.1	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	51,00	R\$ 456,28	R\$ 23.270,28		R\$ -	-	R\$ -	51,00	R\$ 23.270,28	0,00%				
15.2	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	6,00	R\$ 294,60	R\$ 1.767,60		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.767,60	0,00%				
15.3	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	31,00	R\$ 32,65	R\$ 1.012,15		R\$ -	-	R\$ -	31,00	R\$ 1.012,15	0,00%				
VALOR CONTRATO:				R\$ 2.839.796,03	V. MED.:	R\$ 127.256,96	ACUMULADO	R\$ 1.052.001,00	SALDO	R\$ 1.787.795,03	37,04%					
											62,96%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						
1	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QUANT. - MEMÓRIA DE CÁLCULO	5º MEDIÇÃO		
				DESCRIÇÃO	QUANT.	TOTAL
SUPER ESTRUTURA						
3.2.1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	5572,800		126,50	
3.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	2036,900		59,50	
3.2.4	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	1557,400		43,99	
3.2.5	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m3	328,958		12,00	
5	PAREDES					
ALVENARIA E REVESTIMENTOS						
5.1	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m2	1577,435		1.220,00	
5.3	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	127,100		95,00	
11	ELETTRICO					
ELETTRICO						
11.1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	120 - MATERIAIS ELÉTRICOS		96,00	
11.23	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	m	691,2 - MATERIAIS ELÉTRICOS		240,00	
11.24	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	m	135,2 - MATERIAIS ELÉTRICOS		65,00	
11.25	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	87,7 - MATERIAIS ELÉTRICOS		50,00	
11.26	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	36,1 - MATERIAIS ELÉTRICOS		36,10	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DADOS GERAIS

Contrato Nº 038/2024

Objeto: Construção da EMEI Claudete Teresinha Cometti

Empresa: JH Construtora LTDA

Fiscal: Jefyson Silva Loureiro – CREA ES 0047233/D – Portaria nº 13.622/2024

FOTOS DOS SERVIÇOS




Foto 01:



Foto 02:



Foto 03:



Foto 04:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 05:



Foto 06:



Foto 07:



Foto 08:



Foto 09:



Foto 10:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 11:



Foto 12:



Foto 13:



Foto 14:



Foto 15:



Foto 16:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 17:



Foto 18:



Foto 19:



Foto 20:

João Neiva / ES, 17 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

JEFYSON SILVA LOUREIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Portaria Nº 13.251/2023





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. H. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.775.805/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:23 do dia 20/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2025.

Código de controle da certidão: **C00D.5C2E.5D97.938E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 370039003200360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240001214702

Identificação do Requerente: CNPJ N° 10.775.805/0001-60

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **12/09/2024**, válida até **11/12/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 12/09/2024.

Autenticação eletrônica: **000C.673A.D100.D4AC**



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 370039003200360036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.775.805/0001-60

**Razão
Social:** J H CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV ANA BARCELOS CORREA 544 / BEBEDOURO / LINHARES / ES / 29915-145

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101203451579809388

Informação obtida em 14/10/2024 13:48:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de João Neiva
Estado do Espírito Santo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 3090 / 2024

Certifico para os devidos fins que:

JH CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF/CNPJ nº: **10.775.805/0001-60**

Avenida ANA BARCELOS CORREA Nº544 - BEBEDOURO - Linhares-ES CEP: 29680000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s),
qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal,
de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

observação: null

Certidão Emitida em: 26/09/2024 , Válida até: 25/12/2024

Chave de Validação WEB: 48336085

Prefeitura Municipal de João Neiva - ES, 26/09/2024.



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**Prefeitura Municipal de Linhares
Estado do Espírito Santo
Certidão Negativa de Débitos Nº 51116/2024**

Nome: JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Endereço: Avenida Ana Barcelos Correa Nº544, - BEBEDOURO - Linhares-ES CEP: 29915145

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a) Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos e não inscritos na dívida ativa, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Certidão emitida às 08:43:05 do dia 11/10/2024 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados.

Certidão válida até 09/01/2025.

Chave de validação: **decb5344**



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. H. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Certidão nº: 62738024/2024

Expedição: 12/09/2024, às 15:11:13

Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. H. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.775.805/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Autenticar documento em <https://joao-neiva.prefeituraespmpapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: JH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.775.805/0001-60

Data de Expedição: 26/09/2024 16:40:51

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023767810 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1^a INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2^a INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 370039003200360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020
<https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSAO.cfm?CFID=21107508&CFTOKEN=96317776>

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal					
		J H CONSTRUTORA LTDA		-CNPJ: 10.775.805/0001-60		Ref.: Setembro/2024	
		- AV ANA BARCELOS CORREA, 544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES				Telefone: 27999098803	
PAGAMENTO		Nome: JOILSON GONCALVES ASSIS		Função: OFICIAL POLIVALENTE			
		Tomador: UBS DO BAIRRO FLORESTA,					
		Código: 17443 Data Admissão: 30/01/2024 CPF: 118.151.457-65 Pis: 20761040166 CBO: 715210 Nível:					
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL				2.651,00		
3420	DIFERENCA SALARIO				157,48		
2801	INSS			8,40		235,83	
3402	Seguro de Vida					5,57	
4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO					1.045,00	
						Total de Vencimentos 2.808,48	Total de Descontos 1.286,40
						Valor Líquido	1.522,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	Dep. IRRF		
2.651,00	2.808,48	2.808,48	224,67	2.572,65			
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo						<u>04/10/24</u>	
						<u>Joilson S. Assis</u>	
						ASSINATURA	

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
PAGAMENTO		J H CONSTRUTORA LTDA - AV ANA BARCELOS CORREA,544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES		-CNPJ: 10.775.805/0001-60 Ref.: Setembro/2024 Telefone: 27999098803	
Nome: WALDIR FERREIRA DOS SANTOS FILHO .17444		Função: AJUDANTE PRATICO			
Tomador: UBS DO BAIRRO FLORESTA					
Código: 17444 Data Admissão: 13/05/2024 CPF: 891.162.757-72 Pis: 12220059326 CBO: 717020 Nível:					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL		1.722,60		
3420	DIFERENCA SALARIO		96,26		
2801	INSS	7,84			142,51
3402	Seguro de Vida				5,57
4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO				678,00
				Total de Vencimentos 1.818,86	Total de Descontos 826,08
				Valor Líquido	992,78
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	Dep. IRRF
1.722,60	1.818,86	1.818,86	145,50	1.676,35	
Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo					
<u>04/10/24</u>				<u>Waldir Ferreira</u>	
DATA				ASSINATURA	



RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal					
	J H CONSTRUTORA LTDA - AV ANA BARCELOS CORREA,544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES			-CNPJ: 10.775.805/0001-60 Ref.: Setembro/2024 Telefone: 27999098803		
Nome: JOSE ROBERTO DE NARDI PAULO .17449 Tomador: UBS DO BAIRRO FLORESTA Código: 17449 Data Admissão: 27/05/2024 CPF: 074.129.797-36 Pis: 12717550293 CBO: 717020 Nível:			Função: AUXILIAR DE OBRAS			
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 3420 2801 3402 4410	SALARIO MENSAL DIFERENCA SALARIO INSS Seguro de Vida DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			7,65	1.515,80 50,00	119,74 5,57 597,00
					Total de Vencimentos 1.565,80	Total de Descontos 722,31
					Valor Líquido 843,49	
Sal. Base 1.515,80	Sal. Contr. INSS 1.565,80	Base de Cálc FGTS 1.565,80	F.G.T.S. do Mês 125,26	Base do I.R.R.F. 1.446,06	Dep. IRRF	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo <u>04/05/24</u> <u>João Roberto Góes</u> DATA ASSINATURA						

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal					
	J H CONSTRUTORA LTDA - AV ANA BARCELOS CORREA,544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES			-CNPJ: 10.775.805/0001-60 Ref.: Setembro/2024 Telefone: 27999098803		
Nome: CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS .17450 Tomador: UBS DO BAIRRO FLORESTA Código: 17450 Data Admissão: 27/05/2024 CPF: 084.937.507-00 Pis: 12778407296 CBO: 715210 Nível:			Função: OFICIAL POLIVALENTE			
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1 3420 2801 3402 4410	SALARIO MENSAL DIFERENCA SALARIO INSS Seguro de Vida DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			8,30	2.651,00 83,98	227,01 5,57 1.045,00
					Total de Vencimentos 2.734,98	Total de Descontos 1.277,58
					Valor Líquido 1.457,40	
Sal. Base 2.651,00	Sal. Contr. INSS 2.734,98	Base de Cálc FGTS 2.734,98	F.G.T.S. do Mês 218,79	Base do I.R.R.F. 2.507,97	Dep. IRRF	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo <u>04/05/24</u> <u>João Roberto Góes</u> DATA ASSINATURA						



RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal						
	J H CONSTRUTORA LTDA - AV ANA BARCELOS CORREA,544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES			-CNPJ: 10.775.805/0001-60 Ref.: Setembro/2024 Telefone: 27999098803			
Nome: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS Tomador: UBS DO BAIRRO FLORESTA Código: 17458 Data Admissão: 09/09/2024 CPF: 081.653.457-88 Pis: 16047075321 CBO: 717020 Nível:			Função: AUXILIAR DE OBRAS				
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1 2801 3402 4410	SALARIO MENSAL INSS Seguro de Vida DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			22,00 7,50 22,00	1.111,59	83,36 4,08 597,00	
						Total de Vencimentos 1.111,59	Total de Descontos 684,44
						Valor Líquido 427,15	
Sal. Base 1.515,80	Sal. Contr. INSS 1.111,59	Base de Cálc FGTS 1.111,59	F.G.T.S. do Mês 88,92	Base do I.R.R.F. 1.028,23	Dep. IRRF		
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo 04/10/24 DATA							
						<i>Antônio Marcos dos Santos</i> ASSINATURA	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal						
	J H CONSTRUTORA LTDA - AV ANA BARCELOS CORREA,544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES			-CNPJ: 10.775.805/0001-60 Ref.: Setembro/2024 Telefone: 27999098803			
Nome: MARCOS FELIPE HENRIQUE .17457 Tomador: UBS DO BAIRRO FLORESTA Código: 17457 Data Admissão: 09/09/2024 CPF: 117.264.567-14 Pis: 14086503502 CBO: 717020 Nível:			Função: AUXILIAR DE OBRAS				
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
1 2801 3402 4410	SALARIO MENSAL INSS Seguro de Vida DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			22,00 7,50 22,00	1.111,59	83,36 4,08 597,00	
Feliz Aniversario !						Total de Vencimentos 1.111,59	Total de Descontos 684,44
						Valor Líquido 427,15	
Sal. Base 1.515,80	Sal. Contr. INSS 1.111,59	Base de Cálc FGTS 1.111,59	F.G.T.S. do Mês 88,92	Base do I.R.R.F. 1.028,23	Dep. IRRF		
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo 04/10/24 DATA							
						<i>Marcos Felipe Henrique</i> ASSINATURA	



J H CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 10.775.805/0001-60

J H CONSTRUTORA - Telefone: 27999098803

- AV ANA BARCELOS CORREA , 544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

T. Colaborador: Funcionários

Mês e Ano: Setembro/2024

Código: 878

Processamento: Folha Mensal

Data da Folha: 30/09/2024 Data Pagamento: 30/09/2024

Colaborador:	17443	JOILSON GONCALVES ASSIS	CPF:	118.151.457-65	Adm:	30/01/2024	Situação:	1 - Normal / Ativo	Dt. Sit/Dt Ret.:	Dep. IRRF:
Nível:		Rem. Base:	2.651,00	Sal. Contratual:	2.651,00		Tomad:	UBS DO BAIRRO FLORESTA		
Per. Aquisitivo:	30/01/2024	29/01/2025		Per. Gozo:			Dem:			
CBO/Função:	715210 OFICIAL POLIVALENTE						Jornada:	220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO MENSAL			2.651,00	2801	INSS			8,4	235,83
3420	DIFERENCA SALARIO			157,48	3402	Seguro de Vida				5,57
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO				1.045,00
Data:	04/10/24	Assinatura								
Total Proventos:	2.808,48	Total Descontos		1.286,40	Total Líquido:		1.522,08			
Base INSS:	2.808,48	Base INSS 13:		0,00	Base IRRF:		2.572,65	Base FGTS:	2.808,48	Valor FGTS:
										224,67

Colaborador:	17444	WALDIR FERREIRA DOS SANTOS FILHO	CPF:	891.162.757-72	Adm:	13/05/2024	Situação:	1 - Normal / Ativo	Dt. Sit/Dt Ret.:	Dep. IRRF:
Nível:		Rem. Base:	1.722,60	Sal. Contratual:	1.722,60		Tomad:	UBS DO BAIRRO FLORESTA		
Per. Aquisitivo:	13/05/2024	12/05/2025		Per. Gozo:			Dem:			
CBO/Função:	717020 AJUDANTE PRATICO						Jornada:	220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO MENSAL			1.722,60	2801	INSS			7,84	142,51
3420	DIFERENCA SALARIO			96,26	3402	Seguro de Vida				5,57
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO				678,00
Data:	04/10/24	Assinatura								
Total Proventos:	1.818,86	Total Descontos		826,08	Total Líquido:		992,78			
Base INSS:	1.818,86	Base INSS 13:		0,00	Base IRRF:		1.676,35	Base FGTS:	1.818,86	Valor FGTS:
										145,50

Colaborador:	17449	JOSE ROBERTO DE NARDI PAULO	CPF:	074.129.797-36	Adm:	27/05/2024	Situação:	1 - Normal / Ativo	Dt. Sit/Dt Ret.:	Dep. IRRF:
Nível:		Rem. Base:	1.515,80	Sal. Contratual:	1.515,80		Tomad:	UBS DO BAIRRO FLORESTA		
Per. Aquisitivo:	27/05/2024	26/05/2025		Per. Gozo:			Dem:			
CBO/Função:	717020 AUXILIAR DE OBRAS						Jornada:	220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO MENSAL			1.515,80	2801	INSS			7,65	119,74
3420	DIFERENCA SALARIO			50,00	3402	Seguro de Vida				5,57
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO				597,00
Data:	04/10/24	Assinatura								
Total Proventos:	1.565,80	Total Descontos		722,31	Total Líquido:		843,49			
Base INSS:	1.565,80	Base INSS 13:		0,00	Base IRRF:		1.446,06	Base FGTS:	1.565,80	Valor FGTS:
										125,26

Colaborador:	17450	CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF:	084.937.507-00	Adm:	27/05/2024	Situação:	1 - Normal / Ativo	Dt. Sit/Dt Ret.:	Dep. IRRF:
Nível:		Rem. Base:	2.651,00	Sal. Contratual:	2.651,00		Tomad:	UBS DO BAIRRO FLORESTA		
Per. Aquisitivo:	27/05/2024	26/05/2025		Per. Gozo:			Dem:			
CBO/Função:	715210 OFICIAL POLIVALENTE						Jornada:	220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO MENSAL			2.651,00	2801	INSS			8,3	227,01
3420	DIFERENCA SALARIO			83,98	3402	Seguro de Vida				5,57
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO				1.045,00
Data:	04/10/24	Assinatura								
Total Proventos:	2.734,98	Total Descontos		1.277,58	Total Líquido:		1.457,40			
Base INSS:	2.734,98	Base INSS 13:		0,00	Base IRRF:		2.507,97	Base FGTS:	2.734,98	Valor FGTS:
										218,79



J H CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 10.775.805/0001-60

J H CONSTRUTORA - Telefone: 27999098803

- AV ANA BARCELOS CORREA, 544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

T. Colaborador: Funcionários

Mês e Ano: Setembro/2024

Código: 878

Processamento: Folha Mensal

Data da Folha: 30/09/2024 Data Pagamento: 30/09/2024

Colaborador: 17455	ALTAMIR DA CONCEICAO VALADARES	CPF: 005.055.756-47	Adm: 26/06/2024	Situação: 0 - Demitido	Dt. Sit/Dt Ret.: 11/09/2024
Nível:	Rem. Base: 2.798,18	Sal. Contratual: 2.798,18	Tomad: UBS DO BAIRRO FLORESTA		Dep. IRRF:
Per. Aquisitivo: 26/06/2024	25/06/2025	Per. Gozo:	Dem: 11/09/2024	Dispensa S/ Justa Causa	
CBO/Função: 710205 ENCARREGADO DE OBRAS			Jornada: 220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)
1	SALARIO MENSAL	11	1.026,00	1906	FAUTAS EM DIAS COM ADICIONAIS
702	Ferias Proporcionais Rescisao	3	279,82	2803	INSS s/ 13º Salario
706	1/3 Ferias Rescisao	3	93,27	3403	Liquido Rescisao na Folha
1201	13. SALARIO EM RESCISAO	1	233,18	8012	DESCONTO AJUSTE MES ANTERIOR

Data: 04/10/24 Assinatura

Total Proventos: 1.632,27 Total Descontos 1.632,27 Total Líquido: 0,00
Base INSS: 0,00 Base INSS 13: 233,18 Base IRRF: 0,00 Base FGTS: 233,18 Valor FGTS: 18,65

Colaborador: 17457	MARCOS FELIPE HENRIQUE	CPF: 117.264.567-14	Adm: 09/09/2024	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Sit/Dt Ret.:
Nível:	Rem. Base: 1.515,80	Sal. Contratual: 1.515,80	Tomad: UBS DO BAIRRO FLORESTA		Dep. IRRF:
Per. Aquisitivo: 09/09/2024	08/09/2025	Per. Gozo:	Dem:		
CBO/Função: 717020 AUXILIAR DE OBRAS			Jornada: 220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)
1	SALARIO MENSAL	22	1.111,59	2801	INSS
				3402	Seguro de Vida
				4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO

Data: 04/10/24 Assinatura

Total Proventos: 1.111,59 Total Descontos 684,44 Total Líquido: 427,15
Base INSS: 1.111,59 Base INSS 13: 0,00 Base IRRF: 1.028,23 Base FGTS: 1.111,59 Valor FGTS: 88,92

Colaborador: 17458	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	CPF: 081.653.457-88	Adm: 09/09/2024	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Sit/Dt Ret.:
Nível:	Rem. Base: 1.515,80	Sal. Contratual: 1.515,80	Tomad: UBS DO BAIRRO FLORESTA		Dep. IRRF:
Per. Aquisitivo: 09/09/2024	08/09/2025	Per. Gozo:	Dem:		
CBO/Função: 717020 AUXILIAR DE OBRAS			Jornada: 220		
Verba	Descrição (Proventos)	R/B Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)
1	SALARIO MENSAL	22	1.111,59	2801	INSS
				3402	Seguro de Vida
				4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO

Data: 04/10/24 Assinatura

Total Proventos: 1.111,59 Total Descontos 684,44 Total Líquido: 427,15
Base INSS: 1.111,59 Base INSS 13: 0,00 Base IRRF: 1.028,23 Base FGTS: 1.111,59 Valor FGTS: 88,92

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos: 12.783,57 Total Descontos 7.113,52 Total Líquido: 5.600,05
Base INSS 13: 233,18 Base INSS: 11.151,30 Base IRRF: 10.259,49 Base FGTS: 11.151,30 Valor FGTS: 910,71

Resumo de Numerários (moedas)

Valores	100,00	50,00	20,00	10,00	5,00	2,00	1,00	0,50	0,25	0,10	0,05	0,01
Qtde:	54	2	7		3	6	1	1	3	5	4	10



J H CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 10.775.805/0001-60

J H CONSTRUTORA - Telefone: 27999098803

- AV ANA BARCELLOS CORREA, 544 - BEBEDOURO - LINHARES - 29913030 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

T. Colaborador: Funcionários

Mês e Ano: Setembro/2024

Código: 878

Processamento: Folha Mensal

Data da Folha: 30/09/2024 Data Pagamento: 30/09/2024

Resumo por Verba

		Número	Qtde	Qtde Hrs	Ativos	Férias	Demitidos	Outras	Total
Proventos									
1	*SALARIO MENSAL	7		1.283,15	10.763,58		1.026,00		11.789,58
702	Ferias Proporcionais Rescisao	1		22,39			279,82		279,82
706	1/3 Ferias Rescisao	1		22,39			93,27		93,27
1201	*13. SALARIO EM RESCISAO	1		7,33			233,18		233,18
3420	*DIFERENCA SALARIO	4			387,72				387,72
Total do Grupo:			0,00	1.335,26	11.151,30	0,00	1.632,27	0,00	12.783,57
Descontos									
1906	*FALTAS EM DIAS COM ADICIONA/	1	11,00	81,03			1.026,00		1.026,00
2801	INSS	6		346,30	891,81				891,81
2803	INSS s/ 13º Salario	1		55,38			17,48		17,48
3402	Seguro de Vida	6		322,52	30,44				30,44
4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SAI	6			4.559,00				4.559,00
8012	DESCONTO AJUSTE MES ANTEF	1					175,52		175,52
3403	Liquido Rescisao na Folha	1					413,27		413,27
Total do Grupo:			11,00	805,23	5.481,25	0,00	1.632,27	0,00	7.113,52
Total Liquido a Pagar:					5.670,05	0,00	0,00	0,00	5.670,05

Data e Hora da Impressão: 02/10/2024 8:49:28 -

Página: 3



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 370039003200360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Mês e Ano: Setembro/2024

Código: 878

Processamento: Folha Mensal

Data da Folha: 30/09/2024

Data Pagamento: 30/09/2024

Resumo Geral da Folha de Pagamento

INSS	FGTS	IRRF DAS FOLHAS CALCULADA NO MÊS
Segurados:	BASES DE CÁLCULO - GFIP	IRRF s/ Folha Pagto 0,00
Empresa:	Base Cálc FGTS s/ 13º Sal. 11.151,30	IRRF s/ 13º Salário 0,00
15% Cooperativas	B. Cálc FGTS 2% 0,00	IRRF Empregador:
Acidente de Trabalho:	Base Cálc FGTS 13º Resc. 0,00	IRRF Autonomos
Terceiros:	B. Cálc FGTS 13º Resc.2% 0,00	Base Calc. PIS Folha
Deduções de FPAS:	B. Cálc FGTS 13º Normal 0,00	Valor PIS Folha
SUB - TOTAL:	B. Cálc FGTS 13º 2% 0,00	IRRF Rescisões
Valor Compensável:	B. Cálc FGTS 13º Recal. 0,00	IRRF Rescisões Darf
Valor Comp. Tomadores:	Total de B Cálculo FGTS 11.151,30	IRRF Desc. Férias 0,00
TOTAL LÍQUIDO:	VALORES APURADOS EM RECIBO	IRRF Distr. Lucro 0,00
Valor a Restituir	FGTS sem 13º Salário 892,06	IRRF Desc. Adiantamento 0,00
Vr.p/ Reembolso:	FGTS 2%.: 0,00	
INSS Patronal Diferido	FGTS Sobre 13º Rescisão 0,00	DARF IRRF GERADO
Acid. Trabalho Diferido	FGTS Sobre 13º 0,00	IRRF 0561
Total Diferido	FGTS 13º Recalculo 0,00	IRRF 0588
Informações de Desoneração	Total de FGTS Ap. Recibo: 892,06	IRRF 3562
% Desoneração	Contr. Social 0,00	IRRF 3208
Fator Calculado:	Total FGTS a Recolher: 892,06	IRRF 0473
Vlr Faturamento:		IRRF 3540
Vlr INSS Fat:		IRRF 9385
Composição Arrecadação Domésticos	VALOR RECOLHIDO - GRFC	OUTRAS INFORMAÇÕES
Inss Empregador	Valor GRFC sem 13º Sal 233,18	Contr. Assistencial
Inss do Empregado	Valor GRFC 13º Sal 0,00	Contr. Sindical 0,00
FGTS:	Multa FGTS Rescisão 18,65	Contr. Social GRFC 22,39
FGTS Ind Compensatória:	Total FGTS GRFC 111,96	Base FGTS GRRF 0,00
Seguro Acidente:		Base FGTS GRFC 13º 233,18
TOTAL LÍQUIDO:	130,61	Contr. Confederativa:
		Contr. Negocial:
		Contr. Associativa:
		CONTROLE DE COMPENSAÇÕES
		= Tot. Ant. disponível:
		= Saldo Prox. Mês:
Informações Auxiliares		
% RAT * % FAP => 0,0000	FPAS	(+) Total Ativos 1º Dia: 5
SEST/SENAT	Salário Maternidade 13º Sal.	(+) Admitidos / Transf 2
(-)Sal. Mat. Dedutível	Aliquota - Emp.: Terceiros.:	(+) Empregados Férias 0
Sal. Mat. Não Dedutível	Sócios	(-) Demitidos / Trans. 1
Salário Família	Autônomos	(+) Empregados Outras Sit. 0
(+)Empregados 0,00	Sócios + Autônomos	(=) Total de Empregados 6
(-)Base Isent. INSS Patronal: 0,00	Serv. Cooperativas:	(->) Qtde Estagiários 0
(=)Base INSS Patronal: 0,00	Compras Pessoa Física	(+) Qtde Sexo Masculino 7
	Compras Pessoa Jurídica	(+) Qtde Sexo Feminino 0
		(->) Qtde Sócios 0
		(->) Qtde Autônomos 0
Base INSS para Aposentadoria Especial		
15 Anos (12%):	20 Anos (9%):	25 Anos (6%):
Detalhamento do Cálculo de Terceiros		
Valores Compensação Processo	Detalhe do Cálculo do Valor	
Compensação Proc. Terc.	Sal. Educ.: INCRA.: SESI:	SENAC:
Dedução Proc. Terc.	SESC: SEBRAE:	DPC:
	SENAF: SEST:	FAER:
	SENAI:	SENAT:
		SESCOOP:
Informações para Cálculo de Cota para Menor Aprendiz		
Qtde para Base Cálculo:	6 Qtde Menores Ap. Existente:	Cota Máxima Menores (15%) 0
Qtde não Base de Cálculo:	Cota Mínima de Menores (5%): 0	





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Endereço: Linhares, Espírito Santo, ES, 29900-902
CNPJ: 27.167.410/0001-88, E-mail: dc@linhares.es.gov.br



Emitido em 14/10/2024 14:04:31

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
14/10/2024	Exigível		Tributacao Normal		
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento	3203130 - João Neiva - ES	
Retido na Fonte	Não Optante	3203130 - João Neiva - ES	3203130 - João Neiva - ES		

PRESTADOR

Razão Social: JH CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: J.H. CONSTRUTORA
Endereço: Avenida Ana Barcelos Correa, 544, - BEBEDOURO
Linhares - ES - CEP: 29915145
E-mail: jhconstrutora2009@hotmail.com - Fone: (27)9909-8803 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0018866 - CPF/CNPJ: 10.775.805/0001-60

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 157, - CENTRO
JOAO NEIVA - ES - CEP: 29680000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0021026 - CPF/CNPJ: 31.776.479/0001-86

SERVIÇO

07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5ª MEDIDA CONTRATO N° 038/2024- CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TEREZINHA COMETTI – JOÃO NEIVA – ES.

OBSERVAÇÃO

CONTRATO 038/2024 - PROCESSO 5.402/2023 - Contratação de empresa especializada para executar a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMEI CLAUDETTE TEREZINHA COMETTI – JOÃO NEIVA – ES.

CNO: 90.019.01231/70

PERÍODO DE 29/08/2024 A 28/09/2024.

BANCO BANESTES 021 AGENCIA: 0600 CONTA CORRENTE: 2357293-6 - JH CONSTRUTORA LTDA EPP

MÃO DE OBRA: R\$63.628,48 -11% sobre a mão de obra = R\$ 6.999,13

MATERIAL: R\$ 63.628,48

IR 1,2% - sobre o valor total da nota = R\$ 1.527,08

CSLL 1,0% - sobre o valor total da nota = R\$ 1.272,57

PIS 0,65% - sobre o valor total da nota R\$ 827,17

Cofins 3% - sobre o valor total da nota = R\$ 3.817,71

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
127.256,96	0,00	0,00	127.256,96	5,00	6.362,85

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
6.999,13	1.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.367,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL É DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO.

Consulte autenticidade da Nota Fiscal acessando o link: <http://notafiscal.linhares.es.gov.br/el-nfse/paginas/sistema/autenticacao.jsf>



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 37003900320036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JEFYSON SILVA LOUREIRO** em **17/10/2024 12:20**

Checksum: **D818BB8E4D37017BC49A07E45E34312B609AAC2857DCE1077BE300BC7D050A8B**



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 37003900320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.