

 		<h1>Prefeitura Municipal de João Neiva</h1>										
		<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas</b>										
<b>OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO</b>											<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO</b> <b>16/06/2025</b>	
Obra	Status (medição)	Fiscal da obra	Número do contrato	Ordem de serviço	Vigência da Execução	Aditivos	Empresa	Vigência do contrato	Vigência do Convênio	Valor do Contrato	Valor Medido	% de Conclusão
<a href="#">Reforma dos LIEDS</a>	5ª medição completa	Jefter e Allan	010/2023	03/04/2023	16/04/2025	1º aditivo - prazo e valor 2º aditivo - prazo 3º aditivo - prazo	CUCO	16/04/2025	Não possui	R\$ 645.621,62	R\$ 466.256,12	72,00%
<a href="#">Construção de 21 Casas de Interesse Social</a>	6ª medição completa	Jefyson e Jefter	087/2023	25/07/2023	25/09/2024	1º aditivo de prazo - convênio	MARCONDES	25/12/2024	31/12/2024	R\$ 1.943.923,12	R\$ 981.127,69	50,47%
<a href="#">Drenagem e Pavimentação Alvorada e Floresta I</a>	9ª medição completa	Jefyson e Jefter	086/2023	12/07/2023	14/06/2025	1º aditivo - prazo 2º aditivo - prazo e valor	SINGULAR	15/08/2025	31/12/2025	R\$ 3.140.943,89	R\$ 2.545.145,54	81,03%
<a href="#">Construção da Escola Claudete</a>	10ª medição completa	Jefyson e Allan	038/2024	29/04/2024	23/02/2025	1º aditivo - valor 2º aditivo - prazo 3º aditivo - valor e prazo	JH CONSTRUTORA	13/05/2025	15/05/2025	R\$ 3.447.727,00	R\$ 2.397.373,98	69,53%
<a href="#">Construção da UBS Floresta</a>	10ª medição completa	Jefyson e Allan	010/2024	07/05/2024	02/05/2025	1º aditivo - valor	JH CONSTRUTORA	26/07/2025	Não possui	R\$ 2.921.352,87	R\$ 1.641.046,29	56,17%
<a href="#">Reforma das Praças de Cavalinho</a>	4ª medição completa	Jefyson e Jefter	061/2024	26/06/2024	26/01/2025	1 aditivo - valor e prazo	COMAN	26/05/2025	Não possui	R\$ 439.741,84	R\$ 249.530,93	56,74%
<a href="#">Construção do Museu de Demétrio</a>	2ª medição completa	Jefyson e Allan	066/2024	09/07/2024	Não tem		F&C	30/07/2025	Não possui	R\$ 689.120,46	R\$ 161.437,41	23,43%
<a href="#">Construção da UBS Demétrio</a>	6ª medição completa	Jefter e Allan	014/2024	27/06/2024	20/09/2025		HANGAR	19/12/2025	Não possui	R\$ 2.647.131,75	R\$ 1.021.172,51	38,58%
<a href="#">Drenagem da Rua Felícia e Escadaria</a>	3ª medição completa	Jefyson e Jefter	070/2024	09/08/2024	09/12/2024	1 aditivo - valor e prazo	COMAN	01/06/2025	Não possui	R\$ 265.915,55	R\$ 152.710,94	57,43%
<a href="#">Conclusão da UBS do Centro</a>	3ª medição completa	Jefter e Allan	015/2024	26/06/2024	21/06/2025		C.S.T ENGENHARIA	19/09/2025	Não possui	R\$ 2.237.436,02	R\$ 327.080,03	14,62%
<a href="#">Drenagem e Pavimentação Monte Negro e Ernesto Silva</a>	2ª medição completa	Jefyson e Jefter	080/2024	11/12/2024	11/12/2025		GSF	07/03/2026	31/12/2025	R\$ 3.200.000,00	R\$ 681.504,66	21,29%
<a href="#">Construção da Praça Monte Negro</a>		Jefyson e Jefter	088/2024	11/12/2024	11/06/2025		EBS CONSTRUTORA	11/08/2025	Não possui	R\$ 3.293.000,00		