



Prefeitura Municipal de João Neiva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas

OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO

DATA DA ATUALIZAÇÃO

16/03/2026

Obra	Status (medição)	Fiscal da obra	Número do contrato	Ordem de serviço	Vigência da Execução	Aditivos	Empresa	Vigência do contrato	Vigência do Convênio	Valor do Contrato	Valor Medido	% de Conclusão
Construção do Museu de Demétrio	7ª medição completa	Jefyson e Allan	066/2024	09/07/2024	Não tem	1º aditivo - prazo 2º aditivo - prazo 3º aditivo - valor e prazo (ainda não concluído)	F&C	27/03/2026	Não possui	R\$ 689.120,46	R\$ 436.983,65	63,41%
Construção da UBS Demétrio	15ª medição completa	Jefter e Allan	014/2024	27/06/2024	19/03/2026	1º aditivo - valor e prazo 1º aditivo - valor e prazo	HANGAR	28/05/2027	Não possui	R\$ 3.302.845,11	R\$ 2.921.557,29	88,46%
Conclusão da UBS do Centro	9ª medição completa	Jefter e Allan	015/2024	26/06/2024	19/10/2025	2º aditivo - valor e prazo (ainda não concluído)	C.S.T ENGENHARIA	17/01/2026	Não possui	R\$ 1.642.608,64	R\$ 1.272.337,28	73,41%
Drenagem e Pavimentação Monte Negro e Ernesto Silva	11ª medição completa	Jefyson e Jefter	080/2024	11/12/2024	11/12/2025	1º aditivo - valor	GSF	07/03/2026	31/12/2025	R\$ 3.970.388,03	R\$ 3.753.872,98	94,55%
Construção da Praça Monte Negro	11ª medição completa	Jefyson e Jefter	088/2024	11/12/2024	06/10/2025	1º aditivo - prazo 2º aditivo - valor 3º aditivo - prazo 4º aditivo - prazo (ainda não concluído)	EBS CONSTRUTORA	20/03/2026	Não possui	R\$ 3.672.665,80	R\$ 3.317.994,02	90,34%
Construção do CREAS	3ª medição completa	Jefter e Allan	014/2025	24/11/2024	24/11/2026		FORTALEZA	13/02/2027	31/12/2026	R\$ 1.742.000,00	R\$ 338.324,50	19,42%
Pavimentação Valada de Cavalinho		Jefyson e Allan	107/2025	15/01/2026	Não tem		INOVAR	28/11/2026	07/12/2026	R\$ 16.080.874,50		

OBS: Clique no nome da obra para acessar o detalhamento, medições e relatórios fotográficos.