

Prefeitura Municipal de João Neiva							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Contrato: 125/2023		Fonte de dados:		DER/ES	Fonte de dados:	DNIT/ES	
Empresa: Lugare Engenharia Ltda EPP		BDI:		23,32%	BDI:	23,32%	
Serviços: Implantação e pavimentação Estrada Vicinal		Encargos horista (DER/ES):		157,27%	Data base (DNIT/ES):	jan/25	
Trecho: Rua Marcos Wanderley Pandolfi		Encargos mensalista (DER/ES):		84,04%	Extensão (m):	531,95	
Bairro: Vila Nova de Cima		Data base (DER/ES):		out/24	Referencial de preço Sem Desoneração		
Fonte: DER-ES-R OUT/2024 / SICRO - JAN/2025 / SINAPI - JAN/2025 / DER-ES-E - JAN/2025 - REAJUSTADO PARA JAN/2025 PELO DNIT							
ITENS DE SERVIÇOS		DIAS					
		30	60	90	120	150	180
TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.463,14	R\$ 20.838,94	R\$ 17.365,78	R\$ 17.365,78	R\$ 13.892,64		
	100%	30%	25%	25%	20%		
DRENAGEM E OAC	R\$ 786.059,68		R\$ 196.514,92	R\$ 235.817,90	R\$ 235.817,90	R\$ 117.908,96	
	100%		25%	30%	30%	15%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 580.567,14		R\$ 58.056,71	R\$ 87.085,07	R\$ 145.141,78	R\$ 174.170,14	R\$ 116.113,44
	100%		10%	15%	25%	30%	20%
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO	R\$ 220.571,98	R\$ 22.057,19	R\$ 22.057,19	R\$ 22.057,19	R\$ 22.057,19	R\$ 55.142,99	R\$ 77.200,23
	100%	10%	10%	10%	10%	25%	35%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 3.108,80				R\$ 932,64	R\$ 932,64	R\$ 1.243,52
	100%				30%	30%	40%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 73.009,24	R\$ 29.203,69	R\$ 3.650,46	R\$ 3.650,46	R\$ 3.650,46	R\$ 7.300,92	R\$ 25.553,25
	100%	40,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	35,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 71.483,89	R\$ 3.102,40	R\$ 12.245,19	R\$ 15.047,35	R\$ 17.320,54	R\$ 14.618,45	R\$ 9.149,96
	100%	4,34%	17,13%	21,05%	24,23%	20,45%	12,80%
PARCIAL		R\$ 75.202,22	R\$ 309.890,25	R\$ 381.023,75	R\$ 438.813,15	R\$ 370.074,10	R\$ 229.260,40
		4,17%	17,18%	21,12%	24,32%	20,51%	12,71%
ACUMULADO	R\$ 1.804.263,87	R\$ 75.202,22	R\$ 385.092,47	R\$ 766.116,22	R\$ 1.204.929,37	R\$ 1.575.003,47	R\$ 1.804.263,87
	100%	4,17%	21,35%	42,47%	66,79%	87,30%	100,000%

