

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO		MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL:	RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES												
EMPRESA:	JH CONSTRUTORA LTDA												
FISCAL:	JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO		R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPES - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horiata: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E					24,996%		07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética					R\$ 2.921.352,87		11ª MEDIÇÃO						
Item	Descrição	Und	V. Unit.	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LOCAÇÃO												
1.1.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	R\$ 14,05	388,07	R\$ 5.452,38		R\$ -	388,07	R\$ 5.452,38	-	R\$ -	100,00%	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS												
2.1.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m²	R\$ 355,17	8,00	R\$ 2.841,36		R\$ -	8,00	R\$ 2.841,36	-	R\$ -	100,00%	
2.1.2	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	R\$ 16,71	408,76	R\$ 6.830,37		R\$ -	150,00	R\$ 2.506,50	258,76	R\$ 4.323,87	36,70%	
2.1.3	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	R\$ 257,40	90,00	R\$ 23.166,00		R\$ -	90,00	R\$ 23.166,00	-	R\$ -	100,00%	
2.1.4	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m²	R\$ 855,89	14,50	R\$ 12.410,40		R\$ -	14,50	R\$ 12.410,40	-	R\$ -	100,00%	
2.1.5	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	R\$ 645,83	10,90	R\$ 7.039,54		R\$ -	10,90	R\$ 7.039,54	-	R\$ -	100,00%	
2.1.6	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	R\$ 568,61	10,90	R\$ 6.197,84		R\$ -	10,90	R\$ 6.197,84	-	R\$ -	100,00%	
2.1.7	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)	m²	R\$ 548,57	24,20	R\$ 13.275,39		R\$ -	24,20	R\$ 13.275,39	-	R\$ -	100,00%	
2.1.8	Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	und	R\$ 17.063,11	1,00	R\$ 17.063,11		R\$ -	1,00	R\$ 17.063,11	-	R\$ -	100,00%	
2.1.9	Galpão para serralia e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	R\$ 214,17	12,00	R\$ 2.570,04		R\$ -	12,00	R\$ 2.570,04	-	R\$ -	100,00%	
2.1.10	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	R\$ 287,50	6,00	R\$ 1.725,00		R\$ -	6,00	R\$ 1.725,00	-	R\$ -	100,00%	
2.1.11	Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	R\$ 2.027,44	1,00	R\$ 2.027,44		R\$ -	1,00	R\$ 2.027,44	-	R\$ -	100,00%	
2.1.12	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)	m	R\$ 45,51	25,00	R\$ 1.137,75		R\$ -	25,00	R\$ 1.137,75	-	R\$ -	100,00%	
2.1.13	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	R\$ 647,05	20,00	R\$ 12.941,00		R\$ -	20,00	R\$ 12.941,00	-	R\$ -	100,00%	
2.1.14	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	R\$ 524,64	25,00	R\$ 13.116,00		R\$ -	25,00	R\$ 13.116,00	-	R\$ -	100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA												
3.1	ESCAVAÇÕES												
3.1.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	R\$ 67,97	575,14	R\$ 39.092,08		R\$ -	575,14	R\$ 39.092,08	-	R\$ -	100,00%	
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES													
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA													
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO						
3.2.1	Reaterro apoiado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	R\$ 73,19	537,79	R\$ 39.360,88		R\$ -	537,79	R\$ 39.360,88	-	R\$ -	100,00%	
3.3	TRANSPORTES												
3.3.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	R\$ 94,60	63,40	R\$ 5.997,64		R\$ -	63,40	R\$ 5.997,64	-	R\$ -	100,00%	
3.3.2	Bota-fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%	m³	R\$ 47,14	570,75	R\$ 26.905,15		R\$ -	570,75	R\$ 26.905,15	-	R\$ -	100,00%	
4	ESTRUTURAS												
4.1	INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)												
4.1.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	R\$ 865,77	29,64	R\$ 25.661,42		R\$ -	29,64	R\$ 25.661,42	-	R\$ -	100,00%	
4.1.2	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	R\$ 100,67	191,97	R\$ 19.325,61		R\$ -	191,97	R\$ 19.325,61	-	R\$ -	100,00%	
4.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	R\$ 16,86	403,00	R\$ 6.794,58		R\$ -	403,00	R\$ 6.794,58	-	R\$ -	100,00%	
4.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	R\$ 15,65	1.858,01	R\$ 29.077,85		R\$ -	1.858,01	R\$ 29.077,85	-	R\$ -	100,00%	
4.1.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	R\$ 16,04	39,50	R\$ 633,58		R\$ -	39,50	R\$ 633,58	-	R\$ -	100,00%	
4.1.6	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	R\$ 858,57	7,71	R\$ 6.619,54		R\$ -	7,71	R\$ 6.619,54	-	R\$ -	100,00%	
4.1.7	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e traNsporte das madeiras	m²	R\$ 249,86	949,10	R\$ 237.141,44		R\$ -	949,10	R\$ 237.141,44	-	R\$ -	100,00%	
4.2	SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)												
4.2.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m³	R\$ 792,88	199,71	R\$ 158.346,06		R\$ -	199,71	R\$ 158.346,06	-	R\$ -	100,00%	
4.2.2	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	R\$ 141,63	1.274,48	R\$ 180.504,59		R\$ -	1.274,48	R\$ 180.504,59	-	R\$ -	100,00%	
4.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	R\$ 16,86	1.962,40	R\$ 33.086,06		R\$ -	1.962,40	R\$ 33.086,06	-	R\$ -	100,00%	
4.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	R\$ 15,65	8.810,00	R\$ 137.876,50		R\$ -	8.810,00	R\$ 137.876,50	-	R\$ -	100,00%	
4.2.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	R\$ 16,04	2.076,00	R\$ 33.299,04		R\$ -	2.076,00	R\$ 33.299,04	-	R\$ -	100,00%	
5	PAREDES E PAINÉIS												
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO												
5.1.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	R\$ 83,17	1.150,11	R\$ 95.654,51		R\$ -	1.150,11	R\$ 95.654,51	-	R\$ -	100,00%	
5.2	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS												
5.2.1	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m²	R\$ 657,00	4,80	R\$ 3.153,60		R\$ -	-	R\$ -	4,80	R\$ 3.153,60	0,00%	
5.2.2	DIVISORIA EM PVC, INSTALADA	m²	R\$ 257,33	5,04	R\$ 1.296,94		R\$ -	-	R\$ -	5,04	R\$ 1.296,94	0,00%	
5.3	VERGA/CONTRAVERGA												
5.3.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	R\$ 12,72	117,70	R\$ 1.497,14		R\$ -	117,70	R\$ 1.497,14	-	R\$ -	100,00%	
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA												
6.1	MARCOS E ALIZARES												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES													
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA													
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO						
6.1.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	R\$ 497,60	1,00	R\$ 497,60	1,00	R\$ 497,60	1,00	R\$ 497,60	-	R\$ -	100,00%	
6.1.2	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	R\$ 497,60	10,00	R\$ 4.976,00	10,00	R\$ 4.976,00	10,00	R\$ 4.976,00	-	R\$ -	100,00%	
6.1.3	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	R\$ 497,60	14,00	R\$ 6.966,40	14,00	R\$ 6.966,40	14,00	R\$ 6.966,40	-	R\$ -	100,00%	
6.1.4	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente	m	R\$ 106,59	5,80	R\$ 618,22	5,80	R\$ 618,22	5,80	R\$ 618,22	-	R\$ -	100,00%	
6.2	PORTAS												
6.2.1	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	R\$ 1.735,23	1,00	R\$ 1.735,23		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.735,23	0,00%	
6.2.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	R\$ 1.258,68	10,00	R\$ 12.586,80		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 12.586,80	0,00%	
6.2.3	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	R\$ 1.620,54	9,00	R\$ 14.584,86		R\$ -	-	R\$ -	9,00	R\$ 14.584,86	0,00%	
6.2.4	orta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30, sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)	und	R\$ 3.934,71	1,00	R\$ 3.934,71		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 3.934,71	0,00%	
6.2.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	R\$ 1.358,71	5,00	R\$ 6.793,55		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 6.793,55	0,00%	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS												
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)												
7.1.1	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	R\$ 616,68	2,28	R\$ 1.406,03		R\$ -	-	R\$ -	2,28	R\$ 1.406,03	0,00%	
7.1.2	Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, INCLUSIVE vidro	m²	R\$ 586,70	16,84	R\$ 9.880,02		R\$ -	-	R\$ -	16,84	R\$ 9.880,02	0,00%	
7.1.3	Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	R\$ 604,68	25,50	R\$ 15.419,34		R\$ -	-	R\$ -	25,50	R\$ 15.419,34	0,00%	
7.1.4	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa	m²	R\$ 1.341,65	6,30	R\$ 8.452,39		R\$ -	-	R\$ -	6,30	R\$ 8.452,39	0,00%	
7.1.5	Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa	m²	R\$ 774,09	8,00	R\$ 6.192,72		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 6.192,72	0,00%	
7.2	OUTRAS ESQUADRIAS												
7.2.1	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 1,80X2,20M (2 FOLHAS)	m²	R\$ 4.402,34	1,00	R\$ 4.402,34		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 4.402,34	0,00%	
7.2.2	Pass through em aço inox, duas portas de abrir em vidro, dimensões internas 40x40cm, perfis vedados com silicone, referência Sicainox ou equivalente	un	R\$ 7.863,99	1,00	R\$ 7.863,99		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 7.863,99	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES													
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA													
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO						
7.2.3	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA A DUAS DEMÃOS	m²	R\$ 893,64	1,47	R\$ 1.313,65		R\$ -	-	R\$ -	1,47	R\$ 1.313,65	0,00%	
8	VIDROS E ESPELHOS												
8.1	VIDROS PARA ESQUADRIAS												
8.1.1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	R\$ 405,94	16,84	R\$ 6.836,02		R\$ -	-	R\$ -	16,84	R\$ 6.836,02	0,00%	
8.1.2	VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO	m²	R\$ 398,34	27,78	R\$ 11.065,88		R\$ -	-	R\$ -	27,78	R\$ 11.065,88	0,00%	
8.2	ESPELHOS												
8.2.1	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m²	R\$ 918,07	1,20	R\$ 1.101,68		R\$ -	-	R\$ -	1,20	R\$ 1.101,68	0,00%	
8.2.2	Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, para banheiro PNE	m²	R\$ 923,70	1,80	R\$ 1.662,66		R\$ -	-	R\$ -	1,80	R\$ 1.662,66	0,00%	
9	COBERTURA												
9.1	ESTRUTURA PARA TELHADO												
9.1.1	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento ou alumínio, com pontalotes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	R\$ 146,51	202,15	R\$ 29.616,99		R\$ -	202,15	R\$ 29.616,99	-	R\$ -	100,00%	
9.2	TELHADO												
9.2.1	Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m²	R\$ 124,90	202,15	R\$ 25.248,53		R\$ -	-	R\$ -	202,15	R\$ 25.248,53	0,00%	
9.3	RUFOS E CALHAS												
9.3.1	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	m	R\$ 363,70	22,77	R\$ 8.281,44		R\$ -	22,77	R\$ 8.281,44	-	R\$ -	100,00%	
9.3.2	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	R\$ 72,90	115,13	R\$ 8.392,97		R\$ -	-	R\$ -	115,13	R\$ 8.392,97	0,00%	
9.4	DIVERSOS												
9.4.1	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	R\$ 103,23	111,61	R\$ 11.521,50		R\$ -	111,61	R\$ 11.521,50	-	R\$ -	100,00%	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO												
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS												
10.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	R\$ 143,91	183,79	R\$ 26.449,21		R\$ -	183,79	R\$ 26.449,21	-	R\$ -	100,00%	
11	TETOS E FORROS												
11.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA												
11.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	R\$ 16,99	282,71	R\$ 4.803,24		R\$ -	282,71	R\$ 4.803,24	-	R\$ -	100,00%	
11.2	REBAIXAMENTOS												
11.2.1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	R\$ 68,56	282,71	R\$ 19.382,59		R\$ -	-	R\$ -	282,71	R\$ 19.382,59	0,00%	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES												
12.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA												
12.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	R\$ 8,85	2.441,39	R\$ 21.606,29		R\$ -	2.441,39	R\$ 21.606,29	-	0,00	R\$ -	100,00%
12.1.2	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	R\$ 42,25	423,63	R\$ 17.898,36		R\$ -	423,63	R\$ 17.898,36	-	R\$ -	100,00%	
12.1.3	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	R\$ 71,77	2.017,76	R\$ 144.814,62		R\$ -	2.017,76	R\$ 144.814,62	-	R\$ -	100,00%	
12.2	ACABAMENTOS												
12.2.1	Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referência Glacier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	R\$ 201,45	423,63	R\$ 85.340,26		R\$ -	-	R\$ -	423,63	R\$ 85.340,26	0,00%	
12.2.2	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	R\$ 25,54	17,25	R\$ 440,56		R\$ -	-	R\$ -	17,25	R\$ 440,56	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES													
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA													
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO						
12.2.3	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente	m²	R\$ 219,55	25,06	R\$ 5.501,92		R\$ -	-	R\$ -	25,06	R\$ 5.501,92	0,00%	
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS												
13.1	LASTRO DE CONTRAPISO												
13.1.1	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	R\$ 97,70	398,80	R\$ 38.962,76		R\$ -	398,80	R\$ 38.962,76	-	R\$ -	100,00%	
13.1.2	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m²	R\$ 69,76	281,04	R\$ 19.605,47		R\$ -	-	R\$ -	281,04	R\$ 19.605,47	0,00%	
13.2	ACABAMENTOS												
13.2.1	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Cimento Grigio Biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	R\$ 175,16	279,85	R\$ 49.018,52		R\$ -	-	R\$ -	279,85	R\$ 49.018,52	0,00%	
13.2.2	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Terrazzo Biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	R\$ 178,30	2,86	R\$ 509,93		R\$ -	-	R\$ -	2,86	R\$ 509,93	0,00%	
13.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS												
13.3.1	Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente	m	R\$ 112,87	198,71	R\$ 22.428,39		R\$ -	-	R\$ -	198,71	R\$ 22.428,39	0,00%	
13.3.2	Soleira em mármore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm	m	R\$ 64,80	8,80	R\$ 570,24		R\$ -	-	R\$ -	8,80	R\$ 570,24	0,00%	
13.3.3	Peitoril de mármore branco, 15 cm, esp. 2cm	m	R\$ 89,25	80,00	R\$ 7.140,00		R\$ -	-	R\$ -	80,00	R\$ 7.140,00	0,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
14.1	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS												
14.1.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	R\$ 81,64	87,10	R\$ 7.110,84	87,10	R\$ 7.110,84	87,10	R\$ 7.110,84	-	R\$ -	100,00%	
14.1.2	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	R\$ 139,37	34,80	R\$ 4.850,07		R\$ -	34,80	R\$ 4.850,07	-	R\$ -	100,00%	
14.2	CAIXAS DE PASSAGEM												
14.2.1	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	und	R\$ 1.104,13	5,00	R\$ 5.520,65	5,00	R\$ 5.520,65	5,00	R\$ 5.520,65	-	R\$ -	100,00%	
14.2.2	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	R\$ 1.008,93	7,00	R\$ 7.062,51	7,00	R\$ 7.062,51	7,00	R\$ 7.062,51	-	R\$ -	100,00%	
14.2.3	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	R\$ 1.060,80	1,00	R\$ 1.060,80	1,00	R\$ 1.060,80	1,00	R\$ 1.060,80	-	R\$ -	100,00%	
14.2.4	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	R\$ 998,35	5,00	R\$ 4.991,75	5,00	R\$ 4.991,75	5,00	R\$ 4.991,75	-	R\$ -	100,00%	
14.2.5	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha de largura 20cm em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	un	R\$ 826,70	1,00	R\$ 826,70	1,00	R\$ 826,70	1,00	R\$ 826,70	-	R\$ -	100,00%	
14.2.6	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	R\$ 233,75	1,00	R\$ 233,75	1,00	R\$ 233,75	1,00	R\$ 233,75	-	R\$ -	100,00%	
14.3	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC												
14.3.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	R\$ 26,08	5,90	R\$ 153,87	5,90	R\$ 153,87	5,90	R\$ 153,87	-	R\$ -	100,00%	
14.3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	R\$ 29,96	163,80	R\$ 4.907,44	163,80	R\$ 4.907,44	163,80	R\$ 4.907,44	0,00	R\$ -	100,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS														
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.	
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES														
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA														
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14			
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025							
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO			
14.3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	R\$ 41,63	16,70	R\$ 695,22	16,70	R\$ 695,22	16,70	R\$ 695,22	-	R\$ -	100,00%		
14.3.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	R\$ 62,25	37,00	R\$ 2.303,25	37,00	R\$ 2.303,25	37,00	R\$ 2.303,25	-	R\$ -	100,00%		
14.4	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC													
14.4.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	R\$ 44,89	70,20	R\$ 3.151,27	70,20	R\$ 3.151,27	70,20	R\$ 3.151,27	0,00	R\$ -	100,00%		
14.4.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	R\$ 57,79	43,30	R\$ 2.502,30	43,30	R\$ 2.502,30	43,30	R\$ 2.502,30	0,00	R\$ -	100,00%		
14.4.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	R\$ 88,07	16,30	R\$ 1.435,54	16,30	R\$ 1.435,54	16,30	R\$ 1.435,54	-	R\$ -	100,00%		
14.4.4	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	R\$ 97,94	18,40	R\$ 1.802,09	18,40	R\$ 1.802,09	18,40	R\$ 1.802,09	0,00	R\$ -	100,00%		
14.4.5	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	R\$ 156,50	8,30	R\$ 1.298,95	8,30	R\$ 1.298,95	8,30	R\$ 1.298,95	-	R\$ -	100,00%		
14.5	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS													
14.5.1	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	un	R\$ 125,36	5,00	R\$ 626,80		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 626,80	0,00%		
14.5.2	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	un	R\$ 143,13	5,00	R\$ 715,65		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 715,65	0,00%		
14.5.3	Ralo sifonado 100 x 40 mm, c/ grelha em aço inox	un	R\$ 88,91	2,00	R\$ 177,82		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 177,82	0,00%		
14.5.4	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm	un	R\$ 58,56	2,00	R\$ 117,12		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 117,12	0,00%		
14.5.5	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	R\$ 102,57	2,00	R\$ 205,14		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 205,14	0,00%		
14.5.6	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 50mm	un	R\$ 19,95	2,00	R\$ 39,90		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 39,90	0,00%		
14.5.7	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 75mm	un	R\$ 29,65	1,00	R\$ 29,65		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 29,65	0,00%		
14.5.8	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	R\$ 144,58	1,00	R\$ 144,58		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 144,58	0,00%		
14.5.9	Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)	und	R\$ 100,68	1,00	R\$ 100,68		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 100,68	0,00%		
14.5.10	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	und	R\$ 27,63	1,00	R\$ 27,63		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 27,63	0,00%		
14.5.11	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"	und	R\$ 37,80	5,00	R\$ 189,00		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 189,00	0,00%		
14.5.12	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	R\$ 53,99	2,00	R\$ 107,98		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 107,98	0,00%		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
15.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO													
15.1.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	R\$ 2.248,49	2,00	R\$ 4.496,98	2,00	R\$ 4.496,98	2,00	R\$ 4.496,98	-	R\$ -	100,00%		
15.1.2	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv	und	R\$ 1.043,88	1,00	R\$ 1.043,88	1,00	R\$ 1.043,88	1,00	R\$ 1.043,88	-	R\$ -	100,00%		
15.1.3	QGBT- Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme projeto	und	R\$ 5.775,69	1,00	R\$ 5.775,69	1,00	R\$ 5.775,69	1,00	R\$ 5.775,69	-	R\$ -	100,00%		
15.1.4	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA	und	R\$ 227,01	4,00	R\$ 908,04	4,00	R\$ 908,04	4,00	R\$ 908,04	-	R\$ -	100,00%		
15.1.5	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A	und	R\$ 174,38	1,00	R\$ 174,38	1,00	R\$ 174,38	1,00	R\$ 174,38	-	R\$ -	100,00%		
15.2	CAIXAS DE PASSAGEM													
15.2.1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	R\$ 12,39	146,00	R\$ 1.808,94		R\$ -	146,00	R\$ 1.808,94	-	R\$ -	100,00%		
15.2.2	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	R\$ 18,07	21,00	R\$ 379,47		R\$ -	21,00	R\$ 379,47	-	R\$ -	100,00%		
15.2.3	Caixa de embutir, em alumínio, para piso, 4x2" ou 4x4"	un	R\$ 50,14	2,00	R\$ 100,28		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 100,28	0,00%		
15.2.4	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	un	R\$ 62,02	116,00	R\$ 7.194,32		R\$ -	-	R\$ -	116,00	R\$ 7.194,32	0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS														
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO				MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES														
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA														
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO				R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%				07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87				11ª MEDIÇÃO						
15.2.5	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	R\$ 143,29	1,00	R\$ 143,29	1,00	R\$ 143,29	1,00	R\$ 143,29	1,00	R\$ 143,29	-	R\$ -	100,00%
15.2.6	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	R\$ 236,77	2,00	R\$ 473,54	2,00	R\$ 473,54	2,00	R\$ 473,54	2,00	R\$ 473,54	-	R\$ -	100,00%
15.2.7	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	R\$ 325,03	1,00	R\$ 325,03	1,00	R\$ 325,03	1,00	R\$ 325,03	1,00	R\$ 325,03	-	R\$ -	100,00%
15.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES													
15.3.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	R\$ 22,72	617,00	R\$ 14.018,24		R\$ -	617,00	R\$ 14.018,24	-	R\$ -			100,00%
15.3.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	R\$ 35,55	92,00	R\$ 3.270,60		R\$ -	92,00	R\$ 3.270,60	-	R\$ -			100,00%
15.3.3	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	R\$ 32,63	175,00	R\$ 5.710,25	175,00	R\$ 5.710,25	175,00	R\$ 5.710,25	-	R\$ -			100,00%
15.3.4	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	R\$ 27,51	16,00	R\$ 440,16		R\$ -	16,00	R\$ 440,16	-	R\$ -			100,00%
15.3.5	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	R\$ 34,50	42,00	R\$ 1.449,00		R\$ -	42,00	R\$ 1.449,00	-	R\$ -			100,00%
15.3.6	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	R\$ 53,40	10,00	R\$ 534,00		R\$ -	10,00	R\$ 534,00	-	R\$ -			100,00%
15.3.7	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	R\$ 13,30	27,00	R\$ 359,10		R\$ -	-	R\$ -	27,00	R\$ 359,10			0,00%
15.3.8	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	m	R\$ 37,58	26,00	R\$ 977,08		R\$ -	-	R\$ -	26,00	R\$ 977,08			0,00%
15.3.9	Suporte de fixação de perfilado 38x38mm, no teto, através de gancho longo para perfilado 38x38mm (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	R\$ 48,29	18,00	R\$ 869,22		R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 869,22			0,00%
15.4	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES													
15.4.1	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 26,85	20,00	R\$ 537,00		R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 537,00			0,00%
15.4.2	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 26,85	2,00	R\$ 53,70		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 53,70			0,00%
15.4.3	Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 34,37	6,00	R\$ 206,22		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 206,22			0,00%
15.4.4	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 72,14	24,00	R\$ 1.731,36		R\$ -	-	R\$ -	24,00	R\$ 1.731,36			0,00%
15.4.5	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 72,14	2,00	R\$ 144,28		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 144,28			0,00%
15.4.6	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 72,14	6,00	R\$ 432,84		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 432,84			0,00%
15.4.7	Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 106,13	1,00	R\$ 106,13		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 106,13			0,00%
15.4.8	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 279,28	1,00	R\$ 279,28		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 279,28			0,00%
15.4.9	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	R\$ 541,78	2,00	R\$ 1.083,56		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.083,56			0,00%
15.4.10	Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos	und	R\$ 169,29	7,00	R\$ 1.185,03		R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 1.185,03			0,00%
15.4.11	Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos	und	R\$ 188,82	6,00	R\$ 1.132,92		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.132,92			0,00%
15.4.12	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA	un	R\$ 316,30	12,00	R\$ 3.795,60		R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 3.795,60			0,00%
15.5	FIOS E CABOS													
15.5.1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	R\$ 9,27	2.766,00	R\$ 25.640,82		R\$ -	-	R\$ -	2.766,00	R\$ 25.640,82			0,00%
15.5.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	R\$ 12,11	435,00	R\$ 5.267,85		R\$ -	-	R\$ -	435,00	R\$ 5.267,85			0,00%
15.5.3	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	R\$ 15,65	154,00	R\$ 2.410,10		R\$ -	-	R\$ -	154,00	R\$ 2.410,10			0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS														
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO				MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES														
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA				CONTRATO + ADITIVO				R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D								R\$ 24,996%		07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/OPES - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				R\$ 2.921.352,87		11ª MEDIÇÃO								
15.5.4	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	R\$ 32,83	57,00	R\$ 1.871,31		R\$ -	-	R\$ -	57,00	R\$ 1.871,31	0,00%		
15.5.5	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 50.0 mm2	m	R\$ 68,50	10,00	R\$ 685,00		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 685,00	0,00%		
15.5.6	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 16,0 mm2	m	R\$ 33,97	65,00	R\$ 2.208,05		R\$ -	-	R\$ -	65,00	R\$ 2.208,05	0,00%		
15.5.7	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 35,0 mm2	m	R\$ 65,98	165,00	R\$ 10.886,70		R\$ -	-	R\$ -	165,00	R\$ 10.886,70	0,00%		
15.5.8	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 95,0 mm2	m	R\$ 165,45	40,00	R\$ 6.618,00		R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 6.618,00	0,00%		
15.5.9	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR	und	R\$ 30,98	83,00	R\$ 2.571,34		R\$ -	-	R\$ -	83,00	R\$ 2.571,34	0,00%		
15.5.10	Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2	m	R\$ 24,51	29,00	R\$ 710,79		R\$ -	-	R\$ -	29,00	R\$ 710,79	0,00%		
15.6	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA													
15.6.1	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V	und	R\$ 11.414,97	1,00	R\$ 11.414,97		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 11.414,97	0,00%		
16	OUTRAS INSTALAÇÕES													
16.1	CLIMATIZAÇÃO													
16.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	R\$ 29,96	63,00	R\$ 1.887,48	63,00	R\$ 1.887,48	63,00	R\$ 1.887,48	-	R\$ -	100,00%		
16.1.2	Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25mm	m	R\$ 119,51	63,00	R\$ 7.529,13	63,00	R\$ 7.529,13	63,00	R\$ 7.529,13	-	R\$ -	100,00%		
16.1.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	R\$ 44,89	77,20	R\$ 3.465,50	77,20	R\$ 3.465,50	77,20	R\$ 3.465,50	0,00	R\$ -	100,00%		
16.1.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	R\$ 2.751,02	2,00	R\$ 5.502,04		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 5.502,04	0,00%		
16.1.5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	R\$ 3.129,35	13,00	R\$ 40.681,55		R\$ -	-	R\$ -	13,00	R\$ 40.681,55	0,00%		
16.1.6	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	R\$ 4.440,01	2,00	R\$ 8.880,02		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 8.880,02	0,00%		
16.1.7	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 A 24000 BTU/H, CICLO FRIO	un	R\$ 6.140,54	4,00	R\$ 24.562,16		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 24.562,16	0,00%		
16.1.8	Grade plástica veneziana com colarinho 90/100mm	und	R\$ 71,10	1,00	R\$ 71,10		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 71,10	0,00%		
16.1.9	Gabinete de ventilação com filtro G4, vazão de aproximadamente 1400 m3/h	und	R\$ 6.922,00	2,00	R\$ 13.844,00		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 13.844,00	0,00%		
16.1.10	Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 90cm, com controle remoto	und	R\$ 785,25	2,00	R\$ 1.570,50		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.570,50	0,00%		
16.1.11	Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 120cm, com controle remoto	und	R\$ 939,64	2,00	R\$ 1.879,28		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.879,28	0,00%		
16.1.12	Controlador de temperatura com alarme, MT-543 RI Plus Full Gauge ou equivalente	und	R\$ 1.178,29	1,00	R\$ 1.178,29		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.178,29	0,00%		
16.1.13	Veneziana / Grelha de retorno em alumínio, 400x300mm	und	R\$ 281,39	2,00	R\$ 562,78		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 562,78	0,00%		
16.1.14	Exaustor - Unidade Renovadora de Ar, referência Silent 200 Soler&Palau ou equivalente	und	R\$ 366,76	5,00	R\$ 1.833,80		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 1.833,80	0,00%		
16.1.15	Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H13, vazão 500m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	R\$ 8.982,78	1,00	R\$ 8.982,78		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.982,78	0,00%		
16.1.16	Unidade para recirculação de ar, filtragem G4/H13, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	R\$ 9.178,08	3,00	R\$ 27.534,24		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 27.534,24	0,00%		
16.1.17	Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H11, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	R\$ 8.890,40	2,00	R\$ 17.780,80		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 17.780,80	0,00%		
16.1.18	Grelha de descarga de ar, 45°, em alumínio, 300x300mm	und	R\$ 300,63	2,00	R\$ 601,26		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 601,26	0,00%		
16.1.19	Veneziana tomada de ar externo, em alumínio, 500x400mm	und	R\$ 421,86	2,00	R\$ 843,72		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 843,72	0,00%		
16.1.20	Difusor quadrado de 3 vias, com registro e caixa plenum 20cm, referência DQ-31 9"X9", referência Difustherm ou equivalente	und	R\$ 589,50	2,00	R\$ 1.179,00		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.179,00	0,00%		
16.1.21	Difusor circular em plástico ABS, 100mm	und	R\$ 106,46	25,00	R\$ 2.661,50		R\$ -	-	R\$ -	25,00	R\$ 2.661,50	0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS														
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO				MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES														
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA														
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO				R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%				07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87		11ª MEDIÇÃO								
16.1.22	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	R\$ 240,19	48,00	R\$ 11.529,12		R\$ -	-	R\$ -	48,00	R\$ 11.529,12	0,00%		
16.1.23	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	R\$ 215,53	27,00	R\$ 5.819,31		R\$ -	-	R\$ -	27,00	R\$ 5.819,31	0,00%		
16.1.24	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	R\$ 211,66	177,00	R\$ 37.463,82		R\$ -	-	R\$ -	177,00	R\$ 37.463,82	0,00%		
16.1.25	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro	m	R\$ 48,64	85,00	R\$ 4.134,40		R\$ -	-	R\$ -	85,00	R\$ 4.134,40	0,00%		
16.1.26	DUTO FABRICADO EM PAINÉIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm DE ESPESSURA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS	m²	R\$ 205,43	37,80	R\$ 7.765,25		R\$ -	-	R\$ -	37,80	R\$ 7.765,25	0,00%		
16.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO													
16.2.1	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U's x 570mm	und	R\$ 1.094,27	1,00	R\$ 1.094,27		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.094,27	0,00%		
16.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	R\$ 319,05	1,00	R\$ 319,05		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 319,05	0,00%		
16.2.3	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	R\$ 12,39	17,00	R\$ 210,63		R\$ -	17,00	R\$ 210,63	-	R\$ -	100,00%		
16.2.4	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	R\$ 18,07	2,00	R\$ 36,14		R\$ -	2,00	R\$ 36,14	-	R\$ -	100,00%		
16.2.5	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	un	R\$ 62,02	5,00	R\$ 310,10		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 310,10	0,00%		
16.2.6	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	R\$ 103,68	2,00	R\$ 207,36		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 207,36	0,00%		
16.2.7	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	R\$ 194,29	1,00	R\$ 194,29		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 194,29	0,00%		
16.2.8	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	R\$ 661,21	1,00	R\$ 661,21		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 661,21	0,00%		
16.2.9	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	R\$ 478,44	1,00	R\$ 478,44		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 478,44	0,00%		
16.2.10	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	R\$ 35,55	108,00	R\$ 3.839,40		R\$ -	108,00	R\$ 3.839,40	-	R\$ -	100,00%		
16.2.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	R\$ 41,79	14,00	R\$ 585,06		R\$ -	14,00	R\$ 585,06	-	R\$ -	100,00%		
16.2.12	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	R\$ 34,50	22,00	R\$ 759,00		R\$ -	22,00	R\$ 759,00	-	R\$ -	100,00%		
16.2.13	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	R\$ 32,63	43,00	R\$ 1.403,09	43,00	R\$ 1.403,09	43,00	R\$ 1.403,09	-	R\$ -	100,00%		
16.2.14	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	R\$ 4,92	450,00	R\$ 2.214,00		R\$ -	-	R\$ -	450,00	R\$ 2.214,00	0,00%		
16.2.15	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	R\$ 7,02	12,00	R\$ 84,24		R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 84,24	0,00%		
16.2.16	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	R\$ 11,19	10,00	R\$ 111,90		R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 111,90	0,00%		
16.2.17	Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e	un	R\$ 41,42	13,00	R\$ 538,46		R\$ -	-	R\$ -	13,00	R\$ 538,46	0,00%		
16.2.18	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO. EM PVC. 4 X 2"	un	R\$ 6,28	4,00	R\$ 25,12		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 25,12	0,00%		
16.2.19	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO. EM PVC. 4 X 4"	un	R\$ 10,91	2,00	R\$ 21,82		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 21,82	0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS														
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO				MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES														
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA														
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO				R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%				07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87				11ª MEDIÇÃO						
16.2.20	Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	R\$ 144,24	1,00	R\$ 144,24		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 144,24	0,00%		
16.2.21	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 40,89	3,00	R\$ 122,67		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 122,67	0,00%		
16.2.22	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 22,98	1,00	R\$ 22,98		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 22,98	0,00%		
16.2.23	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 90,14	1,00	R\$ 90,14		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 90,14	0,00%		
16.2.24	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 314,77	1,00	R\$ 314,77		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 314,77	0,00%		
16.2.25	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 480,65	3,00	R\$ 1.441,95		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.441,95	0,00%		
16.2.26	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	R\$ 21,56	26,00	R\$ 560,56		R\$ -	-	R\$ -	26,00	R\$ 560,56	0,00%		
16.2.27	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	R\$ 50,71	26,00	R\$ 1.318,46		R\$ -	-	R\$ -	26,00	R\$ 1.318,46	0,00%		
16.2.28	Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10	un	R\$ 24,96	1,00	R\$ 24,96		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 24,96	0,00%		
16.3	ALARME E CFTV													
16.3.1	Central de alarme monitorada, 10 zonas, com teclado, referência Intelbrás ou equivalente	un	R\$ 725,42	1,00	R\$ 725,42		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 725,42	0,00%		
16.3.2	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	R\$ 12,39	22,00	R\$ 272,58		R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 272,58	0,00%		
16.3.3	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MULTIPOLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	un	R\$ 62,02	18,00	R\$ 1.116,36		R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 1.116,36	0,00%		
16.3.4	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	R\$ 194,29	1,00	R\$ 194,29		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 194,29	0,00%		
16.3.5	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	R\$ 35,55	122,00	R\$ 4.337,10	122,00	R\$ 4.337,10	122,00	R\$ 4.337,10	-	R\$ -	100,00%		
16.3.6	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	R\$ 32,63	64,00	R\$ 2.088,32	64,00	R\$ 2.088,32	64,00	R\$ 2.088,32	-	R\$ -	100,00%		
16.3.7	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	R\$ 4,92	84,00	R\$ 413,28		R\$ -	-	R\$ -	84,00	R\$ 413,28	0,00%		
16.3.8	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	R\$ 10,70	381,00	R\$ 4.076,70		R\$ -	-	R\$ -	381,00	R\$ 4.076,70	0,00%		
16.3.9	Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 1.5 mm2	m	R\$ 11,01	21,00	R\$ 231,21		R\$ -	-	R\$ -	21,00	R\$ 231,21	0,00%		
16.3.10	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	R\$ 24,33	5,00	R\$ 121,65		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 121,65	0,00%		
16.3.11	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	un	R\$ 6,28	17,00	R\$ 106,76		R\$ -	-	R\$ -	17,00	R\$ 106,76	0,00%		
16.3.12	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 40,89	1,00	R\$ 40,89		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 40,89	0,00%		
16.3.13	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	R\$ 480,65	1,00	R\$ 480,65		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 480,65	0,00%		
16.3.14	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	R\$ 21,56	5,00	R\$ 107,80		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 107,80	0,00%		
16.3.15	SENSOR DE PRESENÇA PASSIVO, PARA ÁREA FECHADA, COM FIO, ALCANCE DE 12M	un	R\$ 133,29	15,00	R\$ 1.999,35		R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 1.999,35	0,00%		
16.3.16	Sirene de alarme eletrônica média, interna	un	R\$ 170,80	1,00	R\$ 170,80		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 170,80	0,00%		
16.3.17	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	R\$ 50,71	5,00	R\$ 253,55		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 253,55	0,00%		
16.4	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR													
16.4.1	Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)	und	R\$ 2.595,23	55,00	R\$ 142.737,65		R\$ -	-	R\$ -	55,00	R\$ 142.737,65	0,00%		
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS													
17.1	LOUÇAS													
17.1.1	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA IZY L.915, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	R\$ 584,13	12,00	R\$ 7.009,56		R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 7.009,56	0,00%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES													
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA													
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO						
17.1.2	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	R\$ 467,94	4,00	R\$ 1.871,76		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 1.871,76	0,00%	
17.1.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS	und	R\$ 1.249,15	2,00	R\$ 2.498,30		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 2.498,30	0,00%	
17.1.4	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	R\$ 1.319,54	2,00	R\$ 2.639,08		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 2.639,08	0,00%	
17.1.5	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	R\$ 3.372,97	3,00	R\$ 10.118,91		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 10.118,91	0,00%	
17.1.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 100,03	17,00	R\$ 1.700,51		R\$ -	-	R\$ -	17,00	R\$ 1.700,51	0,00%	
17.1.7	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	und	R\$ 96,29	17,00	R\$ 1.636,93		R\$ -	-	R\$ -	17,00	R\$ 1.636,93	0,00%	
17.1.8	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	und	R\$ 96,29	5,00	R\$ 481,45		R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 481,45	0,00%	
17.2	BANCADAS												
17.2.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	R\$ 549,45	8,22	R\$ 4.516,47		R\$ -	-	R\$ -	8,22	R\$ 4.516,47	0,00%	
17.2.2	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m	R\$ 57,78	18,89	R\$ 1.091,46		R\$ -	-	R\$ -	18,89	R\$ 1.091,46	0,00%	
17.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS												
17.3.1	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	R\$ 244,04	3,00	R\$ 732,12		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 732,12	0,00%	
17.3.2	Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	R\$ 237,34	13,00	R\$ 3.085,42		R\$ -	-	R\$ -	13,00	R\$ 3.085,42	0,00%	
17.3.3	Torneira de mesa, referência pressmatic benefit Docol ou equivalente	un	R\$ 1.127,57	3,00	R\$ 3.382,71		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 3.382,71	0,00%	
17.3.4	Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta	un	R\$ 275,46	3,00	R\$ 826,38		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 826,38	0,00%	
17.3.5	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	R\$ 81,32	1,00	R\$ 81,32		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 81,32	0,00%	
17.3.6	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	R\$ 101,59	3,00	R\$ 304,77		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 304,77	0,00%	
17.3.7	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (1 1/2")	und	R\$ 152,99	2,00	R\$ 305,98		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 305,98	0,00%	
17.3.8	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	R\$ 159,92	24,00	R\$ 3.838,08	24,00	R\$ 3.838,08	24,00	R\$ 3.838,08	-	R\$ -	100,00%	
17.3.9	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	R\$ 146,76	2,00	R\$ 293,52	2,00	R\$ 293,52	2,00	R\$ 293,52	-	R\$ -	100,00%	
17.3.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	R\$ 49,64	1,00	R\$ 49,64		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 49,64	0,00%	
17.4	OUTROS APARELHOS												
17.4.1	Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	R\$ 781,58	3,00	R\$ 2.344,74		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 2.344,74	0,00%	
17.4.2	Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifão de aço inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente	un	R\$ 6.674,48	1,00	R\$ 6.674,48		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 6.674,48	0,00%	
17.4.3	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	R\$ 194,95	6,00	R\$ 1.169,70		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.169,70	0,00%	
17.4.4	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	R\$ 256,89	6,00	R\$ 1.541,34		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 1.541,34	0,00%	
17.4.5	Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050)	und	R\$ 466,49	3,00	R\$ 1.399,47		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.399,47	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO				REPLANILHAMENTO			MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL: RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES													
EMPRESA: JH CONSTRUTORA LTDA													
FISCAL: JEFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D				CONTRATO + ADITIVO			R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E				24,996%			07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Planilha Orçamentária Sintética				R\$ 2.921.352,87			11ª MEDIÇÃO						
17.4.6	Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	R\$ 2.252,02	2,00	R\$ 4.504,04		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 4.504,04	0,00%	
18	APARELHOS ELÉTRICOS												
18.1	LUMINÁRIAS												
18.1.1	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	R\$ 333,75	4,00	R\$ 1.335,00		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 1.335,00	0,00%	
18.1.2	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	R\$ 186,35	1,00	R\$ 186,35		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 186,35	0,00%	
18.1.3	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	und	R\$ 242,79	38,00	R\$ 9.226,02		R\$ -	-	R\$ -	38,00	R\$ 9.226,02	0,00%	
18.1.4	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente	un	R\$ 186,35	18,00	R\$ 3.354,30		R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 3.354,30	0,00%	
18.1.5	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância, inclusive 2 lâmpadas LED 18/20W c/1,20m, referência Lumicenter ou equivalente	un	R\$ 249,68	11,00	R\$ 2.746,48		R\$ -	-	R\$ -	11,00	R\$ 2.746,48	0,00%	
18.1.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W	un	R\$ 147,28	3,00	R\$ 441,84		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 441,84	0,00%	
18.2	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS												
18.2.1	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	R\$ 56,71	75,00	R\$ 4.253,25		R\$ -	-	R\$ -	75,00	R\$ 4.253,25	0,00%	
18.2.2	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	R\$ 64,71	3,00	R\$ 194,13		R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 194,13	0,00%	
18.2.3	Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	un	R\$ 90,40	11,00	R\$ 994,40		R\$ -	-	R\$ -	11,00	R\$ 994,40	0,00%	
18.2.4	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	R\$ 48,05	32,00	R\$ 1.537,60		R\$ -	-	R\$ -	32,00	R\$ 1.537,60	0,00%	
18.2.5	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	R\$ 56,82	4,00	R\$ 227,28		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 227,28	0,00%	
18.2.6	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	R\$ 57,52	1,00	R\$ 57,52		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 57,52	0,00%	
18.2.7	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	un	R\$ 6,28	34,00	R\$ 213,52		R\$ -	-	R\$ -	34,00	R\$ 213,52	0,00%	
18.2.8	Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4"	un	R\$ 100,59	2,00	R\$ 201,18		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 201,18	0,00%	
19	PINTURA												
19.1	SOBRE PAREDES E FORROS												
19.1.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	R\$ 23,17	1.110,17	R\$ 25.722,63		R\$ -	-	R\$ -	1.110,17	R\$ 25.722,63	0,00%	
19.1.2	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	R\$ 33,49	2.425,98	R\$ 81.246,07		R\$ -	-	R\$ -	2.425,98	R\$ 81.246,07	0,00%	
19.2	SOBRE MADEIRA												
19.2.1	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	R\$ 26,39	143,64	R\$ 3.790,65		R\$ -	-	R\$ -	143,64	R\$ 3.790,65	0,00%	
19.2.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	R\$ 33,35	143,64	R\$ 4.790,39		R\$ -	-	R\$ -	143,64	R\$ 4.790,39	0,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
20.1	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA												
20.1.1	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	R\$ 14,63	403,50	R\$ 5.903,20		R\$ -	-	R\$ -	403,50	R\$ 5.903,20	0,00%	
20.2	SERVICOS DIVERSOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA/ES													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS													
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS DO			REPLANILHAMENTO		MEDIDO:		ACUMULADO		SALDO		EXEC.
LOCAL:		RUA JACARANDAS, BAIRRO FLORESTA, MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA/ES											
EMPRESA:		JH CONSTRUTORA LTDA			CONTRATO + ADITIVO		R\$ 102.008,45		R\$ 1.743.054,74		R\$ 1.178.298,14		
FISCAL:		JEFFYSON SILVA LOUREIRO CREA ES-0074233/D			24,996%		07/03/2025 à 06/04/2025		ACUMULADO		SALDO		
Bancos: SINAPI - 09/2022 - DER/IOPEs - 09/2022 I NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07% - B.D.I. 31,96% E					R\$ 2.921.352,87		11ª MEDIÇÃO						
Planilha Orçamentária Sintética													
20.2.1	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	R\$ 1.662,56	1,00	R\$ 1.662,56	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.662,56	0,00%		
20.2.2	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m²	R\$ 591,82	12,60	R\$ 7.456,93	R\$ -	-	R\$ -	12,60	R\$ 7.456,93	0,00%		
21 SERVIÇOS NOVOS													
21.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	R\$ 25,78	504,11	R\$ 12.993,84	R\$ -		R\$ -	504,11	R\$ 12.993,84	0,00%		
21.2	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	R\$ 594,39	12,15	R\$ 7.221,89	R\$ -		R\$ -	12,15	R\$ 7.221,89	0,00%		
21.3	Passelo de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m²	R\$ 164,40	80,52	R\$ 13.236,80	R\$ -		R\$ -	80,52	R\$ 13.236,80	0,00%		
21.4	Escavação mecânica em material de 1a. Categoria	m³	R\$ 13,19	698,03	R\$ 9.208,08	R\$ -		R\$ 9.208,08	698,03	R\$ -	100,00%		
21.5	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m²	R\$ 95,53	536,73	R\$ 51.275,12	R\$ -		R\$ 51.274,88	536,73	R\$ 0,24	100,00%		
21.6	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	m²	R\$ 247,59	66,25	R\$ 16.402,83	R\$ -		R\$ 16.402,83	66,25	R\$ -	100,00%		
21.7	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m³	R\$ 177,46	119,61	R\$ 21.225,36	R\$ -		R\$ 21.225,36	119,61	R\$ -	100,00%		
21.8	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m²	R\$ 798,35	8,00	R\$ 6.387,28	R\$ -		R\$ -	8,00	R\$ 6.387,28	0,00%		
21.9	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	R\$ 12,29	30,00	R\$ 368,61	R\$ -		R\$ 368,61	30,00	R\$ -	100,00%		
21.10	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	m	R\$ 13,19	200,00	R\$ 2.638,31	R\$ -		R\$ 2.638,31	200,00	R\$ -	100,00%		
21.11	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	m	R\$ 11,50	300,00	R\$ 3.449,69	R\$ -		R\$ 3.449,69	300,00	R\$ -	100,00%		
21.12	Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm	und	R\$ 278,62	6,00	R\$ 1.671,75	R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 1.671,75	0,00%		
21.13	Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2	und	R\$ 28,54	7,00	R\$ 199,79	R\$ -		R\$ -	7,00	R\$ 199,79	0,00%		
21.14	Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2	m	R\$ 47,46	25,00	R\$ 1.186,40	R\$ -		R\$ -	25,00	R\$ 1.186,40	0,00%		
21.15	Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente	m²	R\$ 136,37	78,32	R\$ 10.680,71	R\$ -		R\$ -	78,32	R\$ 10.680,71	0,00%		
21.16	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m²	R\$ 470,92	81,82	R\$ 38.531,73	R\$ -		R\$ -	81,82	R\$ 38.531,73	0,00%		
21.17	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m²	R\$ 24,73	90,07	R\$ 2.227,41	R\$ -		R\$ -	90,07	R\$ 2.227,41	0,00%		
21.18	Estrutura Metálica para cobertura de pequenas áreas telha trapezoidal	m²	R\$ 226,01	78,32	R\$ 17.701,35	R\$ -		R\$ -	78,32	R\$ 17.701,35	0,00%		
VALOR TOTAL:				REPLAN>:	R\$ 2.921.352,87	MED.: R\$ 102.008,45	MED.: R\$ 1.743.054,74	V. FINAL: R\$ 1.178.298,14	59,67%				
				%	24,996%	%		%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Objeto: Construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS do Bairro Floresta, no Município de João Neiva-ES.

Fiscal: Jefyson Silva Loureiro - CREA ES-0047233/D

Bancos: SINAPI - 09/2022 - Espírito Santo IOPES - 09/2022 - Espírito Santo - B.D.I. 31,96% E 15,57% - Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07%

Planilha de Memória de Cálculo - CONTRATADO				Contratado + Aditivos	11ª MEDIÇÃO	
Item	Descrição	Und		Quant.	QUANT.	DESCRIÇÃO
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA			-		
6.1	MARCOS E ALIZARES			-		
6.1.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
6.1.2	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	Conforme Projeto	10,00	10,00	
6.1.3	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	Conforme Projeto	14,00	14,00	
6.1.4	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente	m	Conforme Projeto	5,80	5,80	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			-		
14.1	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS			-		
14.1.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	Conforme Projeto	87,10	87,10	
14.2	CAIXAS DE PASSAGEM			-		
14.2.1	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperme., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	und	Conforme Projeto	5,00	5,00	
14.2.2	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	Conforme Projeto	7,00	7,00	
14.2.3	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
14.2.4	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	Conforme Projeto	5,00	5,00	
14.2.5	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha de largura 20cm em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	un	Conforme Projeto	1,00	1,00	
14.2.6	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
14.3	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC			-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Objeto: Construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS do Bairro Floresta, no Município de João Neiva-ES.

Fiscal: Jefyson Silva Loureiro - CREA ES-0047233/D

Bancos: SINAPI - 09/2022 - Espírito Santo IOPES - 09/2022 - Espírito Santo - B.D.I. 31,96% E 15,57% - Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07%

Planilha de Memória de Cálculo - CONTRATADO				Contratado + Aditivos	11ª MEDIÇÃO	
14.3.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	5,90	5,90	
14.3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	163,80	163,80	
14.3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	16,70	16,70	
14.3.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	37,00	37,00	
14.4	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC			-		
14.4.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	70,20	70,20	
14.4.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	43,30	43,30	
14.4.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	16,30	16,30	
14.4.4	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	18,40	18,40	
14.4.5	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	8,30	8,30	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-		
15.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO			-		
15.1.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	Conforme Projeto	2,00	2,00	
15.1.2	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
15.1.3	QGBT- Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme projeto	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
15.1.4	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA	und	Conforme Projeto	4,00	4,00	
15.1.5	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
15.2	CAIXAS DE PASSAGEM			-		
15.2.5	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Objeto: Construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS do Bairro Floresta, no Município de João Neiva-ES.

Fiscal: Jefyson Silva Loureiro - CREA ES-0047233/D

Bancos: SINAPI - 09/2022 - Espírito Santo IOPES - 09/2022 - Espírito Santo - B.D.I. 31,96% E 15,57% - Encargos Sociais: NÃO DESONERADO - Horista: 157,27 % E 72,07%

Planilha de Memória de Cálculo - CONTRATADO				Contratado + Aditivos	11ª MEDIÇÃO	
15.2.6	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	Conforme Projeto	2,00	2,00	
15.2.7	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	Conforme Projeto	1,00	1,00	
15.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES			-		
15.3.3	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	Conforme Projeto	175,00	175,00	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES			-		
16.1	CLIMATIZAÇÃO			-		
16.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	63,00	63,00	
16.1.2	Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25mm	m	Conforme Projeto	63,00	63,00	
16.1.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	77,20	77,20	
16.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO			-		
16.2.13	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	Conforme Projeto	43,00	43,00	
16.3	ALARME E CFTV			-		
16.3.5	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	Conforme Projeto	122,00	122,00	
16.3.6	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	Conforme Projeto	64,00	64,00	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS			-		
17.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS			-		
17.3.8	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	Conforme Projeto	24,00	24,00	
17.3.9	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	Conforme Projeto	2,00	2,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DADOS GERAIS

Contrato Nº 010/2024

Objeto: Construção da USF do Bairro Floresta

Empresa: JH Construtora LTDA

Fiscal: Jefyson Silva Loureiro – CREA ES 0047233/D – Portaria nº 14.158/2025

FOTOS DOS SERVIÇOS



Foto 01:



Foto 02:




Foto 03:




Foto 04:




Foto 05:




Foto 06:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO - TEL: (27) 3258-4700 - FAX (27) 3258-4724
CEP: 29680-000 - JOAO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86



Foto 07:



Foto 08:



Foto 09:



Foto 10:



Foto 11:




Foto 12:

João Neiva / ES, 06 de maio de 2024.

Atenciosamente,

JEFYSON SILVA LOUREIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Portaria Nº 14.158/2025



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100300038003000310031003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.