

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023						
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022				R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D			BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %			R\$		R\$		R\$	
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%
<b>1</b>		<b>Canteiro de obras</b>											
1.1	020305 DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	R\$ 231,35	R\$ 1.850,80		R\$ -	8,00	R\$ 1.850,80	-	R\$ -	100,00%
1.2	020355 DER-ES	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	14,00	R\$ 868,63	R\$ 12.160,82	2,00	R\$ 1.737,26	4,00	R\$ 3.474,52	10,00	R\$ 8.686,30	28,57%
1.3	020356 DER-ES	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	14,00	R\$ 596,84	R\$ 8.355,76	2,50	R\$ 1.492,10	4,00	R\$ 2.387,36	10,00	R\$ 5.968,40	28,57%
1.4	020344 DER-ES	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	ud	6,00	R\$ 1.176,87	R\$ 7.061,22		R\$ -	2,00	R\$ 2.353,74	4,00	R\$ 4.707,48	33,33%
1.5	020712 DER-ES	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	15,00	R\$ 44,65	R\$ 669,75		R\$ -	10,00	R\$ 446,50	5,00	R\$ 223,25	66,67%
1.6	020714 DER-ES	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	15,00	R\$ 331,07	R\$ 4.966,05	10,00	R\$ 3.310,70	10,00	R\$ 3.310,70	5,00	R\$ 1.655,35	66,67%
1.7	020713 DER-ES	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	30,00	R\$ 576,92	R\$ 17.307,60		R\$ -	20,00	R\$ 11.538,40	10,00	R\$ 5.769,20	66,67%
1.8	020810 DER-ES	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	ud	3,00	R\$ 1.453,35	R\$ 4.360,05	1,00	R\$ 1.453,35	2,00	R\$ 2.906,70	1,00	R\$ 1.453,35	66,67%
1.9	020350 DER-ES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	332,32	R\$ 192,83	R\$ 64.081,26	143,34	R\$ 27.640,25	221,54	R\$ 42.719,55	110,78	R\$ 21.361,71	66,66%
		<b>Total item 01</b>				<b>R\$ 120.813,31</b>							
		<b>UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO</b>		<b>19,00</b>									
<b>2</b>		<b>Serviços técnicos</b>											
2.1	010501 DER-ES	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	878,36	R\$ 9,85	R\$ 8.651,84	184,92	R\$ 1.821,46	369,84	R\$ 3.642,92	508,52	R\$ 5.008,92	42,11%
		<b>Total item 02</b>				<b>R\$ 8.651,84</b>							
<b>3</b>		<b>Movimento de terra</b>											
3.1	030101 DER-ES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	60,23	R\$ 52,36	R\$ 3.153,62	19,04	R\$ 996,93	27,53	R\$ 1.441,46	32,70	R\$ 1.712,16	45,71%
3.2	030206 DER-ES	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	217,7400	R\$ 138,55	R\$ 30.167,82	22,92	R\$ 3.175,57	22,92	R\$ 3.175,57	194,82	R\$ 26.992,25	10,53%
		<b>Total item 03</b>				<b>R\$ 33.321,44</b>							
<b>4</b>		<b>Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5%</b>											
4.1	050501 DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	152,76	R\$ 98,66	R\$ 15.071,18		R\$ -	17,56	R\$ 1.732,46	135,20	R\$ 13.338,72	11,50%



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO		
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023								
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA							Referencial de preços: DER-ES / SINAPI - JAN/2022								
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D							BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %		R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20	R\$ 1.823.641,15	7,39%
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%		
4.2	050501 DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	305,52	R\$ 98,66	R\$ 30.142,55		R\$ -	42,18	R\$ 4.161,47	263,34	R\$ 25.981,08	13,81%		
4.3	040231 DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	5,7	R\$ 515,81	R\$ 2.940,06		R\$ -	1,16	R\$ 598,33	4,54	R\$ 2.341,73	20,35%		
4.4	130112 DER-ES	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	784,51	R\$ 41,18	R\$ 32.306,08		R\$ -	-	R\$ -	784,51	R\$ 32.306,08	0,00%		
4.5	100204 DER-ES	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m2	634,98	R\$ 40,03	R\$ 25.418,20		R\$ -	-	R\$ -	634,98	R\$ 25.418,20	0,00%		
4.6	040246 DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	Kg	495,13	R\$ 11,98	R\$ 5.931,61		R\$ -	20,14	R\$ 241,27	474,99	R\$ 5.690,34	4,07%		
<b>Total item 04</b>						<b>R\$ 111.809,68</b>									
<b>5</b>	<b>Estruturas</b>														
5.1	040601 DER-ES	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m²	82,08	R\$ 99,31	R\$ 8.151,19	8,64	R\$ 858,04	8,64	R\$ 858,04	73,44	R\$ 7.293,15	10,53%		
5.2	040333 DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	Kg	385,69	R\$ 11,98	R\$ 4.620,61	40,60	R\$ 486,39	40,60	R\$ 486,39	345,09	R\$ 4.134,22	10,53%		
5.3	040320 DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	13,11	R\$ 633,21	R\$ 8.301,29	1,38	R\$ 873,83	1,38	R\$ 873,83	11,73	R\$ 7.427,46	10,53%		
5.4	050606 DER-ES	Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	238,07	R\$ 60,17	R\$ 14.324,67	25,12	R\$ 1.511,47	25,12	R\$ 1.511,47	212,95	R\$ 12.813,20	10,55%		
<b>Total item 05</b>						<b>R\$ 35.397,76</b>									
<b>6</b>	<b>Alvenaria de vedação</b>														
6.1	050606 DER	Alvenaria de blocos cerâmicos (especificação conforme projeto), assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	2236,49	R\$ 60,17	R\$ 134.569,59	235,42	R\$ 14.165,22	235,42	R\$ 14.165,22	2.001,07	R\$ 120.404,37	10,53%		
<b>Total item 06</b>						<b>R\$ 134.569,59</b>									
<b>7</b>	<b>Cobertura</b>														
7.1	090101 DER-ES	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	1102	R\$ 199,87	R\$ 220.256,74		R\$ -	-	R\$ -	1.102,00	R\$ 220.256,74	0,00%		
7.2	090212 DER-ES	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m²	1102	R\$ 118,82	R\$ 130.939,64		R\$ -	-	R\$ -	1.102,00	R\$ 130.939,64	0,00%		
7.3	Composição 16	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES	m	150,1	R\$ 48,74	R\$ 7.315,76		R\$ -	-	R\$ -	150,10	R\$ 7.315,76	0,00%		



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA																	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO				
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023										
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022				R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%				
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D			BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %		R\$		R\$		R\$						
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%				
7.4	090302	DER			Rufo de chapa metálica n° 26 com largura de 30 cm	m	150,1	R\$ 42,18	R\$ 6.331,18			R\$ -	-	R\$ -	150,10	R\$ 6.331,18	0,00%
7.5	141910	DER			Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	62,7	R\$ 99,37	R\$ 6.230,48			R\$ -	-	R\$ -	62,70	R\$ 6.230,48	0,00%
<b>Total item 07</b>									<b>R\$ 371.073,80</b>								
<b>8</b>	<b>Esquadria</b>																
8.1	071701	DER-ES			Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	125,4	R\$ 495,48	R\$ 62.133,04			R\$ -	-	R\$ -	125,40	R\$ 62.133,04	0,00%
8.2	071702	DER-ES			Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	9,12	R\$ 578,15	R\$ 5.272,69			R\$ -	-	R\$ -	9,12	R\$ 5.272,69	0,00%
8.3	061303	DER-ES			Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,80 x 2,10 m (portas internas)	un	57	R\$ 791,03	R\$ 45.088,71			R\$ -	-	R\$ -	57,00	R\$ 45.088,71	0,00%
8.4	071704	DER-ES			Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (portas externas)	m2	63,84	R\$ 893,01	R\$ 57.009,69			R\$ -	-	R\$ -	63,84	R\$ 57.009,69	0,00%
8.5	080103	DER-ES			Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m²	134,52	R\$ 269,84	R\$ 36.298,74			R\$ -	-	R\$ -	134,52	R\$ 36.298,74	0,00%
<b>Total item 08</b>									<b>R\$ 205.802,87</b>								
<b>9</b>	<b>Revestimento de pisos</b>																
9.1	130103	DER-ES			Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	784,5	R\$ 20,58	R\$ 16.145,06			R\$ -	-	R\$ -	784,50	R\$ 16.145,06	0,00%
9.2	87247	SINAPI			Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²	m²	784,51	R\$ 46,54	R\$ 36.510,97			R\$ -	-	R\$ -	784,51	R\$ 36.510,97	0,00%
9.3	130303	DER-ES			Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento	m	735,86	R\$ 15,05	R\$ 11.074,72			R\$ -	-	R\$ -	735,86	R\$ 11.074,72	0,00%
9.4	130308	DER-ES			Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	76	R\$ 43,24	R\$ 3.286,24			R\$ -	-	R\$ -	76,00	R\$ 3.286,24	0,00%
<b>Total item 09</b>									<b>R\$ 67.016,99</b>								
<b>10</b>	<b>Revestimento de paredes e tetos</b>																
10.1	120201	DER-ES			Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello	m²	421,23	R\$ 79,70	R\$ 33.571,86			R\$ -	-	R\$ -	421,23	R\$ 33.571,86	0,00%
10.2	120308	DER-ES			Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	4532,23	R\$ 6,74	R\$ 30.547,25	470,84	R\$ 3.173,46	470,84	R\$ 3.173,46	4.061,39	R\$ 27.373,79	10,39%	
10.3	120303	DER-ES			Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (paredes)	m²	4051,75	R\$ 52,44	R\$ 212.473,77			R\$ -	-	R\$ -	4.051,75	R\$ 212.473,77	0,00%
10.4	120301	DER-ES			Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	421,23	R\$ 30,24	R\$ 12.737,98			R\$ -	-	R\$ -	421,23	R\$ 12.737,98	0,00%



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA														
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB						2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO	
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES						PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023								
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA						Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022								
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D						BDI: 31,96 %			R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15	7,39%
						Leis Sociais: 121,52 %								
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	
10.5	110302 DER-ES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (teto)	m²	59,28	R\$ 59,39	R\$ 3.520,51		R\$ -	-	R\$ -	59,28	R\$ 3.520,51	0,00%	
<b>Total item 10</b>						<b>R\$ 292.851,37</b>								
<b>11 Louças e metais</b>														
11.1	170117 DER-ES	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	un	19	R\$ 228,63	R\$ 4.343,97		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 4.343,97	0,00%	
11.2	170129 DER-ES	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	un	19	R\$ 490,85	R\$ 9.326,15		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 9.326,15	0,00%	
11.3	86894 SINAPI	Banca de mármore sintético 120x60cm com cuba, com sifão ajustável multiuso 66cm e válvula plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1 1/2" e torneira plástica, fornecimento e instalação	un	19	R\$ 196,95	R\$ 3.742,05		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.742,05	0,00%	
11.4	170555 DER-ES	Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC	un	19	R\$ 207,08	R\$ 3.934,52		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.934,52	0,00%	
11.5	Composição 04	Reservatório de polietileno 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	un	19	R\$ 612,25	R\$ 11.632,75		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 11.632,75	0,00%	
11.6	180809 DER-ES	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	un	19	R\$ 91,61	R\$ 1.740,59		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 1.740,59	0,00%	
11.7	95546 SINAPI	Kit de Acessórios para Banheiro em Metal Cromado, 5 Peças, Incluso Fixação Af_01/2020	un	19	R\$ 117,07	R\$ 2.224,33		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 2.224,33	0,00%	
<b>Total item 11</b>						<b>R\$ 36.944,36</b>								
<b>12 Pintura</b>														
12.1	190117 DER-ES	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas)	m²	4111,02	R\$ 17,53	R\$ 72.066,24		R\$ -	-	R\$ -	4.111,02	R\$ 72.066,24	0,00%	
12.2	190302 DER-ES	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	287,27	R\$ 22,15	R\$ 6.363,10		R\$ -	-	R\$ -	287,27	R\$ 6.363,10	0,00%	
<b>Total item 12</b>						<b>R\$ 78.429,34</b>								
<b>13 Instalações sanitárias</b>														
13.1	140705 DER-ES	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	19	R\$ 107,27	R\$ 2.038,13	2,00	R\$ 214,54	2,00	R\$ 214,54	17,00	R\$ 1.823,59	10,53%	
13.2	140706 DER-ES	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	76	R\$ 85,45	R\$ 6.494,20	8,00	R\$ 683,60	8,00	R\$ 683,60	68,00	R\$ 5.810,60	10,53%	
13.3	140709 DER-ES	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc	pt	19	R\$ 80,91	R\$ 1.537,29	2,00	R\$ 161,82	2,00	R\$ 161,82	17,00	R\$ 1.375,47	10,53%	
13.4	140710 DER-ES	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	pt	19	R\$ 188,33	R\$ 3.578,27	2,00	R\$ 376,66	2,00	R\$ 376,66	17,00	R\$ 3.201,61	10,53%	
13.5	141907 DER-ES	Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	70,3	R\$ 42,18	R\$ 2.965,14		R\$ -	-	R\$ -	70,30	R\$ 2.965,14	0,00%	
13.6	142111 DER-ES	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	un	19	R\$ 110,78	R\$ 2.104,82		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 2.104,82	0,00%	
13.7	142109 DER-ES	Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC	un	19	R\$ 51,54	R\$ 979,26		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 979,26	0,00%	



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA														
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
LOCAL: BAIROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023							
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022			R\$ 98.400,27			R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D				BDI: 31,96 %			Leis Sociais: 121,52 %							
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	
13.8	151015 DER-ES	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	19	R\$ 205,88	R\$ 3.911,72		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.911,72	0,00%	
13.9	141104 DER-ES	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto	un	19	R\$ 527,52	R\$ 10.022,88		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 10.022,88	0,00%	
13.10	141103 DER-ES	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	un	19	R\$ 557,91	R\$ 10.600,29		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 10.600,29	0,00%	
13.11	Composição 05	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar)	m	114	R\$ 48,71	R\$ 5.552,94		R\$ -	-	R\$ -	114,00	R\$ 5.552,94	0,00%	
<b>Total item 13</b>						<b>R\$ 49.784,94</b>								
<b>14</b>	<b>Instalações hidráulicas</b>													
14.1	140201 DER-ES	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro.	un	19	R\$ 345,49	R\$ 6.564,31		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 6.564,31	0,00%	
14.2	140209 DER-ES	Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplástica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusiva caixa e cavalete	un	19	R\$ 245,39	R\$ 4.662,41		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 4.662,41	0,00%	
14.3	140701 DER-ES	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	un	133	R\$ 93,15	R\$ 12.388,95		R\$ -	-	R\$ -	133,00	R\$ 12.388,95	0,00%	
14.4	Composição 02	Barrilete, inclusive tubulação e conexões	un	19	R\$ 219,66	R\$ 4.173,54		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 4.173,54	0,00%	
14.5	170328 DER-ES	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	19	R\$ 109,92	R\$ 2.088,48		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 2.088,48	0,00%	
14.6	170317 DER-ES	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	19	R\$ 102,74	R\$ 1.952,06		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 1.952,06	0,00%	
14.7	170304 DER-ES	Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	19	R\$ 165,76	R\$ 3.149,44		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.149,44	0,00%	
14.8	170306 DER-ES	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	19	R\$ 116,03	R\$ 2.204,57		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 2.204,57	0,00%	
14.9	170315 DER-ES	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	19	R\$ 173,61	R\$ 3.298,59		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.298,59	0,00%	
<b>Total item 14</b>						<b>R\$ 40.482,35</b>								
<b>15</b>	<b>Instalações elétricas</b>													
15.1	151701 DER-ES	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	un	19,00	R\$ 1.991,72	R\$ 37.842,68		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 37.842,68	0,00%	
15.2	150302 DER-ES	Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar	un	19,00	R\$ 343,21	R\$ 6.520,99		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 6.520,99	0,00%	



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA																	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO				
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023										
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA							Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022										
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D							BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %		R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%				
15.3	Composição 06	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	38,00	R\$ 160,27	R\$ 6.090,26		R\$ -	-	R\$ -	38,00	R\$ 6.090,26	0,00%				
15.4	Composição 07	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	19,00	R\$ 169,35	R\$ 3.217,65		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.217,65	0,00%				
15.5	Composição 08	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	19,00	R\$ 222,60	R\$ 4.229,40		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 4.229,40	0,00%				
15.6	Composição 09	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	133,00	R\$ 188,49	R\$ 25.069,17		R\$ -	-	R\$ -	133,00	R\$ 25.069,17	0,00%				
15.7	Composição 09	Ponto de tomada dupla (caixa, eletroduto, fios e tomada)	un	19,00	R\$ 188,49	R\$ 3.581,31		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.581,31	0,00%				
15.8	Composição 10	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	38,00	R\$ 199,87	R\$ 7.595,06		R\$ -	-	R\$ -	38,00	R\$ 7.595,06	0,00%				
15.9	Composição 11	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	19,00	R\$ 496,23	R\$ 9.428,37		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 9.428,37	0,00%				
15.10	Composição 12	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	19,00	R\$ 85,87	R\$ 1.631,53		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 1.631,53	0,00%				
15.11	Composição 13	Instalacao de ponto de telefone	un	19,00	R\$ 227,68	R\$ 4.325,92		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 4.325,92	0,00%				
15.12	Composição 01	Ponto padrão de luz no teto (parte da fiação aparente) - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (1.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m)	un	133,00	R\$ 174,67	R\$ 23.231,11		R\$ -	-	R\$ -	133,00	R\$ 23.231,11	0,00%				
15.13	Composição 14	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	un	19,00	R\$ 183,21	R\$ 3.480,99		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.480,99	0,00%				
15.14	Composição 15	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	un	19,00	R\$ 166,65	R\$ 3.166,35		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 3.166,35	0,00%				
15.15	150932 DER-ES	Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente	un	133,00	R\$ 7,05	R\$ 937,65		R\$ -	-	R\$ -	133,00	R\$ 937,65	0,00%				
15.16	180110 DER-ES	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	un	19,00	R\$ 87,02	R\$ 1.653,38		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 1.653,38	0,00%				
15.17	180115 DER-ES	Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier	un	19,00	R\$ 65,43	R\$ 1.243,17		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 1.243,17	0,00%				
15.18	180204 DER-ES	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	un	38,00	R\$ 30,58	R\$ 1.162,04		R\$ -	-	R\$ -	38,00	R\$ 1.162,04	0,00%				
15.19	180205 DER-ES	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	Un	19,00	R\$ 51,99	R\$ 987,81		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 987,81	0,00%				



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO		
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023								
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA							Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022								
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D							BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %		R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20	R\$ 1.823.641,15	7,39%
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%		
15.20	180208 DER-ES	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	Un	19,00	R\$ 77,05	R\$ 1.463,95		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 1.463,95	0,00%		
15.21	180201 DER-ES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	Un	133,00	R\$ 34,24	R\$ 4.553,92		R\$ -	-	R\$ -	133,00	R\$ 4.553,92	0,00%		
15.22	Composição 03	Tomadas (2 Módulos) 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos)	Un	19,00	R\$ 23,68	R\$ 449,92		R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 449,92	0,00%		
15.23	180207 DER-ES	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	un	38,00	R\$ 55,64	R\$ 2.114,32		R\$ -	-	R\$ -	38,00	R\$ 2.114,32	0,00%		
		<b>Total item 15</b>				<b>R\$ 153.976,95</b>									
<b>16</b>		<b>Serviços complementares externos</b>													
16.1	200209 DER-ES	Passoio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m²	175,56	R\$ 133,46	R\$ 23.430,23		R\$ -	-	R\$ -	175,56	R\$ 23.430,23	0,00%		
		<b>Total item 16</b>				<b>R\$ 23.430,23</b>		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23.430,23	0,00%		
		<b>UNIDADE HABITACIONAL COM ACESSIBILIDADE</b>		<b>2,00</b>											
<b>17</b>		<b>Serviços técnicos</b>													
17.1	010501 DER-ES	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	97,24	R\$ 9,85	R\$ 957,80	97,24	R\$ 957,81	194,48	R\$ 1.915,61	(97,24)	-R\$ 957,81	200,00%		
		<b>Total item 17</b>				<b>R\$ 957,80</b>									
<b>18</b>		<b>Movimento de terra</b>													
18.1	030101 DER-ES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	6,56	R\$ 52,36	R\$ 343,48	6,56	R\$ 343,48	6,56	R\$ 343,48	-	R\$ -	100,00%		
18.2	030206 DER-ES	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	24,08	R\$ 138,55	R\$ 3.336,28	24,08	R\$ 3.336,28	24,08	R\$ 3.336,28	-	R\$ -	100,00%		
		<b>Total item 18</b>				<b>R\$ 3.679,76</b>									
<b>19</b>		<b>Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5%</b>													
19.1	050501 DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	16,62	R\$ 98,66	R\$ 1.639,72	16,62	R\$ 1.639,73	16,62	R\$ 1.639,73	-	-R\$ 0,01	100,00%		
19.2	050501 DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	33,22	R\$ 98,66	R\$ 3.277,48	33,22	R\$ 3.277,49	33,22	R\$ 3.277,49	-	-R\$ 0,01	100,00%		
19.3	040231 DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,62	R\$ 515,81	R\$ 319,80	0,62	R\$ 319,80	0,62	R\$ 319,80	-	R\$ -	100,00%		
19.4	130112 DER-ES	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	86,5	R\$ 41,18	R\$ 3.562,06	86,50	R\$ 3.562,07	86,50	R\$ 3.562,07	-	-R\$ 0,01	100,00%		
19.5	100204 DER-ES	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m2	69,08	R\$ 40,03	R\$ 2.765,26		R\$ -	-	R\$ -	69,08	R\$ 2.765,26	0,00%		
19.6	040246 DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	Kg	53,86	R\$ 11,98	R\$ 645,24	53,86	R\$ 645,24	53,86	R\$ 645,24	-	R\$ -	100,00%		
		<b>Total item 19</b>				<b>R\$ 12.209,56</b>									



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA																		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO				
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023											
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA							Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022											
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D							BDI: 31,96 %			Leis Sociais: 121,52 %		R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%					
<b>20</b>		<b>Estruturas</b>																
20.1	040601 DER-ES	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m²	11,76	R\$ 99,31	R\$ 1.167,88	11,76	R\$ 1.167,89	11,76	R\$ 1.167,89	-	-R\$ 0,01	100,00%					
20.2	040333 DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	Kg	41,98	R\$ 11,98	R\$ 502,92	41,98	R\$ 502,92	41,98	R\$ 502,92	-	R\$ -	100,00%					
20.3	040320 DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1,44	R\$ 633,21	R\$ 911,82	1,44	R\$ 911,82	1,44	R\$ 911,82	-	R\$ -	100,00%					
20.4	050606 DER-ES	Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	25,90	R\$ 60,17	R\$ 1.558,40	25,90	R\$ 1.558,40	25,90	R\$ 1.558,40	-	R\$ -	100,00%					
		<b>Total item 20</b>				<b>R\$ 4.141,02</b>												
<b>21</b>		<b>Alvenaria de vedação</b>																
21.1	050606 DER	Alvenaria de blocos cerâmicos (especificação conforme projeto), assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	242,78	R\$ 60,17	R\$ 14.608,06	242,78	R\$ 14.608,07	242,78	R\$ 14.608,07	-	-R\$ 0,01	100,00%					
		<b>Total item 21</b>				<b>R\$ 14.608,06</b>												
<b>22</b>		<b>Cobertura</b>																
22.1	090101 DER-ES	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaltes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	121,28	R\$ 199,87	R\$ 24.240,22		R\$ -	-	R\$ -	121,28	R\$ 24.240,22	0,00%					
22.2	090212 DER-ES	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m²	121,28	R\$ 118,82	R\$ 14.410,48		R\$ -	-	R\$ -	121,28	R\$ 14.410,48	0,00%					
22.3	Composição 16	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES	m	16,5	R\$ 48,74	R\$ 804,20		R\$ -	-	R\$ -	16,50	R\$ 804,20	0,00%					
22.4	090302 DER	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	16,5	R\$ 42,18	R\$ 695,96		R\$ -	-	R\$ -	16,50	R\$ 695,96	0,00%					
22.5	141910 DER	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	6,6	R\$ 99,37	R\$ 655,84		R\$ -	-	R\$ -	6,60	R\$ 655,84	0,00%					
		<b>Total item 22</b>				<b>R\$ 40.806,70</b>												
<b>23</b>		<b>Esquadria</b>																
23.1	071701 DER-ES	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	14,88	R\$ 495,48	R\$ 7.372,74		R\$ -	-	R\$ -	14,88	R\$ 7.372,74	0,00%					
23.2	061303 DER-ES	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas)	un	6	R\$ 791,03	R\$ 4.746,18		R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 4.746,18	0,00%					



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023						
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022				R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D			BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %		R\$		R\$		R\$		
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%
23.3	071704 DER-ES	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (portas externas)	m2	6,72	R\$ 893,01	R\$ 6.001,02		R\$ -	-	R\$ -	6,72	R\$ 6.001,02	0,00%
23.4	080103 DER-ES	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m²	14,88	R\$ 269,84	R\$ 4.015,20		R\$ -	-	R\$ -	14,88	R\$ 4.015,20	0,00%
<b>Total item 23</b>						<b>R\$ 22.135,14</b>							
<b>24</b>	<b>Revestimento de pisos</b>												
24.1	130103 DER-ES	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	86,5	R\$ 20,58	R\$ 1.780,16		R\$ -	-	R\$ -	86,50	R\$ 1.780,16	0,00%
24.2	87247 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²	m²	86,5	R\$ 46,54	R\$ 4.025,70		R\$ -	-	R\$ -	86,50	R\$ 4.025,70	0,00%
24.3	130303 DER-ES	Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento	m	79,36	R\$ 15,05	R\$ 1.194,36		R\$ -	-	R\$ -	79,36	R\$ 1.194,36	0,00%
24.4	130308 DER-ES	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	8	R\$ 43,24	R\$ 345,92		R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 345,92	0,00%
<b>Total item 24</b>						<b>R\$ 7.346,14</b>							
<b>25</b>	<b>Revestimento de paredes e tetos</b>												
25.1	120201 DER-ES	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m²	46,76	R\$ 79,70	R\$ 3.726,76		R\$ -	-	R\$ -	46,76	R\$ 3.726,76	0,00%
25.2	120308 DER-ES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	494,56	R\$ 6,74	R\$ 3.333,32		R\$ -	-	R\$ -	494,56	R\$ 3.333,32	0,00%
25.3	120303 DER-ES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (paredes)	m²	438,8	R\$ 52,44	R\$ 23.010,66		R\$ -	-	R\$ -	438,80	R\$ 23.010,66	0,00%
25.4	120301 DER-ES	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	46,76	R\$ 30,24	R\$ 1.414,02		R\$ -	-	R\$ -	46,76	R\$ 1.414,02	0,00%
25.5	110302 DER-ES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (teto)	m²	9	R\$ 59,39	R\$ 534,50		R\$ -	-	R\$ -	9,00	R\$ 534,50	0,00%
<b>Total item 25</b>						<b>R\$ 32.019,26</b>							
<b>26</b>	<b>Louças e metais</b>												
26.1	170117 DER-ES	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	un	2,00	R\$ 228,63	R\$ 457,26		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 457,26	0,00%
26.2	170129 DER-ES	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	un	2,00	R\$ 490,85	R\$ 981,70		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 981,70	0,00%
26.3	86894 SINAPI	Banca de mármore sintético 120x60cm com cuba, com sifão ajustável multiuso 66cm e válvula plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1 1/2" e torneira plástica, fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 196,95	R\$ 393,90		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 393,90	0,00%
26.4	170555 DER-ES	Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC	un	2,00	R\$ 207,08	R\$ 414,16		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 414,16	0,00%
26.5	Composição 04	Reservatório de polietileno 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	un	2,00	R\$ 612,25	R\$ 1.224,50		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.224,50	0,00%



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB						2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO	
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES						PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023							
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022			R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%	
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D			BDI: 31,96 %			Leis Sociais: 121,52 %							
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%
26.6	180809 DER-ES	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	un	2,00	R\$ 91,61	R\$ 183,22		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 183,22	0,00%
26.7	95546 SINAPI	Kit de Acessórios para Banheiro em Metal Cromado, 5 Peças, Incluso Fixação Af_01/2020	un	2,00	R\$ 117,07	R\$ 234,14		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 234,14	0,00%
26.8	100866 SINAPI	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 245,48	R\$ 981,92		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 981,92	0,00%
<b>Total item 26</b>						<b>R\$ 4.870,80</b>							
<b>27</b>	<b>Pintura</b>												
27.1	190117 DER-ES	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas)	m²	447,8	R\$ 17,53	R\$ 7.849,92		R\$ -	-	R\$ -	447,80	R\$ 7.849,92	0,00%
27.2	190302 DER-ES	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	30,24	R\$ 22,15	R\$ 669,80		R\$ -	-	R\$ -	30,24	R\$ 669,80	0,00%
<b>Total item 27</b>						<b>R\$ 8.519,72</b>							
<b>28</b>	<b>Instalações sanitárias</b>												
28.1	140705 DER-ES	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 107,27	R\$ 214,54	2,00	R\$ 214,54	2,00	R\$ 214,54	-	R\$ -	100,00%
28.2	140706 DER-ES	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	8,00	R\$ 85,45	R\$ 683,60	8,00	R\$ 683,60	8,00	R\$ 683,60	-	R\$ -	100,00%
28.3	140709 DER-ES	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc	pt	2,00	R\$ 80,91	R\$ 161,82	2,00	R\$ 161,82	2,00	R\$ 161,82	-	R\$ -	100,00%
28.4	140710 DER-ES	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	pt	2,00	R\$ 188,33	R\$ 376,66	2,00	R\$ 376,66	2,00	R\$ 376,66	-	R\$ -	100,00%
28.5	141907 DER-ES	Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	7,4	R\$ 42,18	R\$ 312,12		R\$ -	-	R\$ -	7,40	R\$ 312,12	0,00%
28.6	142111 DER-ES	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	un	2,00	R\$ 110,78	R\$ 221,56		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 221,56	0,00%
28.7	142109 DER-ES	Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC	un	2,00	R\$ 51,54	R\$ 103,08		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 103,08	0,00%
28.8	151015 DER-ES	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	2,00	R\$ 205,88	R\$ 411,76		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 411,76	0,00%
28.9	141104 DER-ES	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto	un	2,00	R\$ 527,52	R\$ 1.055,04		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.055,04	0,00%
28.10	141103 DER-ES	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	un	2,00	R\$ 557,91	R\$ 1.115,82		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.115,82	0,00%
28.11	Composição 05	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar)	m	12,00	R\$ 48,71	R\$ 584,52		R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 584,52	0,00%
<b>Total item 28</b>						<b>R\$ 5.240,52</b>							
<b>29</b>	<b>Instalações hidráulicas</b>												



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeituraspapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA																
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO			ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO		
LOCAL: BAIRROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023									
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA							Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022									
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D							BDI: 31,96 %			R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
Leis Sociais: 121,52 %							R\$									
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%			
29.1	140201 DER-ES	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro.	un	2,00	R\$ 345,49	R\$ 690,98		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 690,98	0,00%			
29.2	140209 DER-ES	Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplástica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete	un	2,00	R\$ 245,39	R\$ 490,78		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 490,78	0,00%			
29.3	140701 DER-ES	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	un	14,00	R\$ 93,15	R\$ 1.304,10		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 1.304,10	0,00%			
29.4	Composição 02	Barrilete, inclusive tubulação e conexões	un	2,00	R\$ 219,66	R\$ 439,32		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 439,32	0,00%			
29.5	170328 DER-ES	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	2,00	R\$ 109,92	R\$ 219,84		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 219,84	0,00%			
29.6	170317 DER-ES	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	2,00	R\$ 102,74	R\$ 205,48		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 205,48	0,00%			
29.7	170304 DER-ES	Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	2,00	R\$ 165,76	R\$ 331,52		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 331,52	0,00%			
29.8	170306 DER-ES	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	2,00	R\$ 116,03	R\$ 232,06		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 232,06	0,00%			
29.9	170315 DER-ES	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	2,00	R\$ 173,61	R\$ 347,22		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 347,22	0,00%			
		<b>Total item 29</b>				<b>R\$ 4.261,30</b>										
<b>30</b>		<b>Instalações elétricas</b>														
30.1	151701 DER-ES	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	un	2,00	R\$ 1.991,72	R\$ 3.983,44		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 3.983,44	0,00%			
30.2	150302 DER-ES	Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar	un	2,00	R\$ 343,21	R\$ 686,42		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 686,42	0,00%			
30.3	Composição 06	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	4,00	R\$ 160,27	R\$ 641,08		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 641,08	0,00%			
30.4	Composição 07	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	2,00	R\$ 169,35	R\$ 338,70		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 338,70	0,00%			
30.5	Composição 08	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	2,00	R\$ 222,60	R\$ 445,20		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 445,20	0,00%			
30.6	Composição 09	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	14,00	R\$ 188,49	R\$ 2.638,86		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 2.638,86	0,00%			
30.7	Composição 09	Ponto de tomada dupla (caixa, eletroduto, fios e tomada)	un	2,00	R\$ 188,49	R\$ 376,98		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 376,98	0,00%			



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB							2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		EXECUTADO
LOCAL: BAIROS FLORESTA, MONTE LÍBANO E COHAB, MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES							PERÍODO: 11/10/2023 A 10/11/2023						
CONTRATADA: MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			Referencial de preços: DER-ES /SINAPI - JAN/2022				R\$ 98.400,27		R\$ 143.712,20		R\$ 1.823.641,15		7,39%
FISCAL DE CONTRATO: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA ES-0047233/D			BDI: 31,96 %		Leis Sociais: 121,52 %		R\$		R\$		R\$		7,39%
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário (c/BDI)	Total	QUANT.	VALOR	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%
30.8	Composição 10	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	4,00	R\$ 199,87	R\$ 799,48		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 799,48	0,00%
30.9	Composição 11	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	2,00	R\$ 496,23	R\$ 992,46		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 992,46	0,00%
30.10	Composição 12	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	un	2,00	R\$ 85,87	R\$ 171,74		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 171,74	0,00%
30.11	Composição 13	Instalacao de ponto de telefone	un	2,00	R\$ 227,68	R\$ 455,36		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 455,36	0,00%
30.12	Composição 01	Ponto padrão de luz no teto (parte da fiação aparente) - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (1.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m)	un	14,00	R\$ 174,67	R\$ 2.445,38		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 2.445,38	0,00%
30.13	Composição 14	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	un	2,00	R\$ 183,21	R\$ 366,42		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 366,42	0,00%
30.14	Composição 15	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	un	2,00	R\$ 166,65	R\$ 333,30		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 333,30	0,00%
30.15	150932 DER-ES	Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente	un	14,00	R\$ 7,05	R\$ 98,70		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 98,70	0,00%
30.16	180110 DER-ES	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	un	2,00	R\$ 87,02	R\$ 174,04		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 174,04	0,00%
30.17	180115 DER-ES	Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier	un	2,00	R\$ 65,43	R\$ 130,86		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 130,86	0,00%
30.18	180204 DER-ES	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	un	4,00	R\$ 30,58	R\$ 122,32		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 122,32	0,00%
30.19	180205 DER-ES	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	Un	2,00	R\$ 51,99	R\$ 103,98		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 103,98	0,00%
30.20	180208 DER-ES	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	Un	2,00	R\$ 77,05	R\$ 154,10		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 154,10	0,00%
30.21	180201 DER-ES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	Un	14,00	R\$ 34,24	R\$ 479,36		R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 479,36	0,00%
30.22	Composição 03	Tomadas (2 Módulos) 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos)	Un	2,00	R\$ 23,68	R\$ 47,36		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 47,36	0,00%
30.23	180207 DER-ES	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	un	4,00	R\$ 55,64	R\$ 222,56		R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 222,56	0,00%
		<b>Total item 30</b>				<b>R\$ 16.208,10</b>							
<b>31</b>		<b>Serviços complementares externos</b>											
31.1	200209 DER-ES	Passoio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m²	19,2	R\$ 133,46	R\$ 2.562,42		R\$ -	-	R\$ -	19,20	R\$ 2.562,42	0,00%
		<b>Total item 31</b>				<b>R\$ 2.562,42</b>							
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.943.923,12</b>		<b>R\$ 98.400,27</b>	<b>R\$ 143.712,20</b>		<b>R\$ 1.823.641,15</b>	<b>7,39%</b>	



Autenticar documento em <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 320034003600300037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://joaoneiva.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320034003600300037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JEFYSON SILVA LOUREIRO** em 16/11/2023 09:06

Checksum: **785FEEFF0113405377CCDEF7BDC4D295F30DBAB77BEA7BC742C486D3743E7711**

